

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Primärquellenentfernung(PQE) in den Gebäuden

23.02/23.03/23.11/23.12

Auszug: Terminübersicht 1. Bauabschnitt/geplant Stand 11.05.2012

Vorgänge, bei denen die Nutzer betroffen sind, sind gelb hinterlegt.
Vorgänge, bei denen Vertreter der HHU/D 6 betroffen sind, sind blau hinterlegt.
Erledigte Vorgänge sind grün hinterlegt

| Nr. | Vorgangsname | Dauer in Tagen | Anfang Ca. | Ende Ca. | Bemerkungen |
|-----|---|----------------|------------------|----------------|--|
| 1 | Nutzerinformation erfolgt am | 1 | 19.04.2012 | 19.04.2012 | |
| 2 | Vorbegehung/Schnittstellenklärung Logistik / Schadstoffsanierung | 1 | 02.05.2012 | 02.05.2012 | Erfolgt unter Beteiligung HHU, Abstimmung mit Gutachter |
| 3 | Detailerhebung/Bestandsaufnahme Möbel/Akten etc. zwecks Logistikplanung | 1 | 03.05.2012 | 03.05.2012 | |
| 4 | Klärung de Medienanschlüsse Strom/Wasser mit Vertretern des D 6 | 1 | Einzelabstimmung | | Muss noch erfolgen |
| 5 | Nachbegehung durch Gutachter/Kennzeichnung der Räume mit Arbeitsanweisungen für die Sanierungsfirma und Aushändigung von Klebepunkten an die Nutzer | 1 | 09.05.2012 | 09.05.2012 | Begehungen beginnen jeweils ab 9.00 Uhr., |
| 6. | Bereitstellung der Aktenrollwagen, Kartonagen für pers. Arbeitsmittel | 1 | 10.05.2012 | 10.05.2012 | |
| 7 | Außerbetriebnahme/Abtauen von Kühl- / Gefrierschränken o.ä., wg. fehlender Stromversorgung | | | Bis 18.05.2012 | Die Nutzer werden gebeten, die Inhalte von Kühl- und Gefrierschränken vor dem Abtauen zu entfernen. Der Umgang mit Geräten für Forschung/Lehre, die in Betrieb bleiben müssen oder deren Verlegung an einen anderen Standort müssen in Abstimmung mit HHU/D 6 erfolgen. |
| 8 | Auszug der Nutzer in Anmietung/Ersatzfläche | 1 | 18.05.2012 | 18.08.2012 | |
| 9 | Übergabe der Flächen an BLB | 1 | 21.05.2012 | 21.05.2012 | |
| 10 | Ggf. Ausbau von Raumschließungen (nicht erforderlich) | | entfällt | Entfällt | Nutzer verbleiben auf dem Campus, so dass ein Ausbau nicht erforderlich ist. |
| 11 | Freischaltung technischer Medien | 1 | 21.05.2012 | 21.05.2012 | |
| 12 | Baustromverteiler aufstellen und anschließen | 1 | 21.06.2012 | 21.06.2012 | |

| | | | | | |
|----|--|----|---------------|------------|---|
| 13 | Reinigungsarbeiten / Logistik persönl. Arbeitsmittel | 2 | 21.05.2012 | 22.05.2012 | Aktenrollwagen, Arbeitsplatz-PC |
| 14 | Reinigung./ Entsorgung / Einlagerung von Akten und Mobiliar, einschl. Abnahme der Leistung | 5 | 22.05.2012 | 26.05.2012 | Detailplanung durch BLB mit ausführenden Firmen, Gutachter |
| 15 | Lampendemontage und Kontrolle der Kondensatoren | 4 | 29.05.2012 | 01.06.2012 | |
| 16 | Aufbau Schutzmaßnahmen | 1 | 04.06.2012 | 04.06.2012 | |
| 17 | Abnahme Schutzmaßnahmen | 1 | 04.06.2012 | 04.06.2012 | |
| 18 | PQE Ausführung | 11 | 05.06.2012 | 19.06.2012 | |
| 19 | Nachbereitung einschließlich Rückzug der eingelagerten Güter, Bauendreinigung | 3 | 20.06.2012 | 22.06.2012 | |
| 20 | Rückzug der persönlichen Arbeitsmittel aus Ersatz-/Interimfläche. | 2 | 25.06.2012 | 26.06.2012 | Arbeitsbeginn am Samstag, wenn dies nicht möglich ist, verlängert |
| 21 | Übergabe an HHU/D 6, Bauschließung- und ggfs. Raumschließungen tauschen und Freischaltung der Medien | 1 | 27.06.2012 | 27.06.2012 | |
| 22 | Voraussichtlicher Rückzug Nutzer | | Ab 28.06.2012 | | Nach erfolgter Übergabe |

Aufgestellt:

Karin Willems
 Projektsteuerung BLB

Bernd Gerard
 Fachbauleitung/Logistik