

# PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr. | Vorgangname  | Dauer            | Anfang             | 19. Mrz '12  | 19.03. | 26. Mrz '12 |
|-----|--|------------------|--------------------|--|--------|-------------|
| 1   | <b>PQE 23.02. Ebn 02 Nord (AVZ) Vorabmaßnahme</b>                  | <b>195 Tage?</b> | <b>Fr 03.02.12</b> | <b>PQE 23.02. Ebn 02 Nord (AVZ) Vorabmaßnahme</b>    |        |             |
| 2   | Vorbereitung   | 27 Tage?         | Fr 03.02.12        |  |        |             |
| 17  | PQE / Ausführung   | 11 Tage?         | Di 13.03.12        | QE / Ausführung                                      |        |             |
| 28  | Nachbereitung  | 4 Tage?          | Mi 28.03.12        | Nach   |        |             |
| 34  | <b>0- PQE Einzelmaßnahme 23.03. Ebn U1 Ost Raum 66,64,64a Büro</b> | <b>30 Tage?</b>  | <b>Di 20.03.12</b> | <b>QE Einzelmaßnahme 23.03. Ebn U1 Ost Raum 03.</b>  |        |             |
| 35  | Vorbereitung   | 22 Tage?         | Di 20.03.12        | Vorbereitung   |        |             |
| 36  | Nutzerinformation / HHU an Institute                               | 1 Tag            | Di 20.03.12        | Information / HHU an Institute                       |        |             |
| 37  | Vorbegehung durch Gutachter  | 2 Tage           | Mi 28.03.12        | Vorbegeh 28.03.12                                    |        |             |
| 38  | Auszug des Nutzers mit persönlichen Sachen bis zum:                | 1 Tag            | Fr 13.04.12        |  |        |             |
| 39  | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                  | 1 Tag?           | Mo 16.04.12        |  |        |             |
| 40  | Freischaltung techn. Medien  | 1 Tag?           | Mo 16.04.12        |  |        |             |
| 41  | Baustrom herstellen  | 1 Tag?           | Mo 16.04.12        |  |        |             |
| 42  | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                      | 1 Tag            | Mo 16.04.12        |  |        |             |
| 43  | Abnahme der Leistung   | 1 Tag            | Mo 16.04.12        |  |        |             |
| 44  | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                       | 1 Tag            | Di 17.04.12        |  |        |             |
| 45  | Entsorgung von gekenz. Materials                                   | 1 Tag?           | Di 17.04.12        |  |        |             |
| 46  | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                         | 1 Tag            | Mi 18.04.12        |  |        |             |
| 47  | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                  | 1 Tag?           | Mi 18.04.12        |  |        |             |
| 48  | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?           | Mi 18.04.12        |  |        |             |
| 49  | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>8 Tage?</b>   | <b>Do 19.04.12</b> |  |        |             |
| 50  | Primärquellenentfernung  | 2 Tage           | Do 19.04.12        |  |        |             |
| 51  | Vorbereitung der Messungen mit Reinigung (Lüftung + Heizung)       | 3 Tage           | Sa 21.04.12        |  |        |             |
| 52  | Abnahme der Demontageleistungen PQE                                | 1 Tag?           | Fr 20.04.12        |  |        |             |
| 53  | Durchführung PCB Messung / Freigabe                                | 2 Tage           | Di 24.04.12        |  |        |             |
| 54  | Rückbau Schutzmaßnahme   | 1 Tag?           | Do 26.04.12        |  |        |             |
| 55  | Elektroarbeiten  | 2 Tage           | Di 24.04.12        |  |        |             |
| 56  | Trockenbau   | 2 Tage           | Di 24.04.12        |  |        |             |
| 57  | Bodenarbeiten  | 2 Tage           | Di 24.04.12        |  |        |             |
| 58  | eventuell Brandschutzarbeiten                                      | 2 Tage           | Di 24.04.12        |  |        |             |
| 59  | Zwischenreinigung  | 1 Tag            | Di 24.04.12        |  |        |             |
| 60  | <b>Nachbereitung</b>   | <b>2 Tage?</b>   | <b>Mi 25.04.12</b> |  |        |             |
| 61  | Rückzug des ausgelagerten Arbeitsmater und Möbel                   | 1 Tag            | Mi 25.04.12        |  |        |             |
| 62  | Abnahme der Leistungen   | 1 Tag?           | Mi 25.04.12        |  |        |             |
| 63  | Bauendreinigung  | 1 Tag            | Mi 25.04.12        |  |        |             |
| 64  | Freigabe der Örtlichkeiten an HHU /Zylinder austausch              | 1 Tag?           | Do 26.04.12        |  |        |             |
| 65  | Einzug Nutzer  | 1 Tag            | Do 26.04.12        |  |        |             |
| 66  | <b>0- PQE Einzelmaßnahme 23.12. Ebn 00 Nord Raum 41,43 Büro</b>    | <b>30 Tage?</b>  | <b>Di 20.03.12</b> | <b>PQE Einzelmaßnahme 23.12. Ebn 00 Nord Rau 03.</b> |        |             |
| 67  | Vorbereitung   | 22 Tage?         | Di 20.03.12        | Vorbereitung   |        |             |
| 68  | Nutzerinformation / HHU an Institute                               | 1 Tag            | Di 20.03.12        | Information / HHU an Institute                       |        |             |
| 69  | Vorbegehung durch Gutachter  | 2 Tage           | Mi 28.03.12        | Vorbegeh 28.03.12                                    |        |             |
| 70  | Auszug des Nutzers mit persönlichen Sachen bis zum:                | 1 Tag            | Fr 13.04.12        |  |        |             |
| 71  | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                  | 1 Tag?           | Mo 16.04.12        |  |        |             |
| 72  | Freischaltung techn. Medien  | 1 Tag?           | Mo 16.04.12        |  |        |             |
| 73  | Baustrom herstellen  | 1 Tag?           | Mo 16.04.12        |  |        |             |
| 74  | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                      | 1 Tag            | Mo 16.04.12        |  |        |             |
| 75  | Abnahme der Leistung   | 1 Tag            | Mo 16.04.12        |  |        |             |
| 76  | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                       | 1 Tag            | Di 17.04.12        |  |        |             |
| 77  | Entsorgung von gekenz. Materials                                   | 1 Tag?           | Di 17.04.12        |  |        |             |
| 78  | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                         | 1 Tag            | Mi 18.04.12        |  |        |             |
| 79  | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                  | 1 Tag?           | Mi 18.04.12        |  |        |             |
| 80  | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?           | Mi 18.04.12        |  |        |             |
| 81  | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>8 Tage?</b>   | <b>Do 19.04.12</b> |  |        |             |
| 82  | Primärquellenentfernung  | 2 Tage           | Do 19.04.12        |  |        |             |

Projekt: Gesa16 04 12 a DIN A 4  
Datum: Mo 16.04.12

|               |  |                      |  |                      |  |
|---------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Vorgang       |  | Meilenstein          |  | Externe Vorgänge     |  |
| Unterbrechung |  | Sammelvorgang        |  | Externer Meilenstein |  |
| In Arbeit     |  | Projektsammelvorgang |  | Stichtag             |  |

Seite 1

## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr. | Vorgangsname   | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 | 19.03. | 26. Mrz '12                                      |
|-----|--|-----------------|--------------------|-------------|--------|--|
| 83  | Vorbereitung der Messungen mit Reinigung (Lüftung + Heizung)                   | 3 Tage          | Sa 21.04.12        |             |        |  |
| 84  | Abnahme der Demontageleistungen PQE  | 1 Tag?          | Fr 20.04.12        |             |        |  |
| 85  | Durchführung PCB Messung / Freigabe  | 2 Tage          | Di 24.04.12        |             |        |  |
| 86  | Rückbau Schutzmaßnahme   | 1 Tag?          | Do 26.04.12        |             |        |  |
| 87  | Elektroarbeiten  | 2 Tage          | Di 24.04.12        |             |        |  |
| 88  | Trockenbau   | 2 Tage          | Di 24.04.12        |             |        |  |
| 89  | Bodenarbeiten  | 2 Tage          | Di 24.04.12        |             |        |  |
| 90  | eventuell Brandschutzarbeiten  | 2 Tage          | Di 24.04.12        |             |        |  |
| 91  | Zwischenreinigung  | 1 Tag           | Di 24.04.12        |             |        |  |
| 92  | Nachbereitung  | 2 Tage?         | Mi 25.04.12        |             |        |  |
| 93  | Rückzug des ausgelagerten Arbeitsmater und Möbel                               | 1 Tag           | Mi 25.04.12        |             |        |  |
| 94  | Abnahme der Leistungen   | 1 Tag?          | Mi 25.04.12        |             |        |  |
| 95  | Bauendreinigung  | 1 Tag           | Mi 25.04.12        |             |        |  |
| 96  | Freigabe der Örtlichkeiten an HHU /Zylinder austausch                          | 1 Tag?          | Do 26.04.12        |             |        |  |
| 97  | Einzug Nutzer  | 1 Tag           | Do 26.04.12        |             |        |  |
| 98  | <b>0- PQE Einzelmaßnahme 23.03. Ebn U1 Ost Raum Flur<br/>/Wochenplanarbeit</b> | <b>20 Tage?</b> | <b>Mi 29.03.12</b> |             |        | <b>0- PQE Einzelmaßnahme 23.03. E<br/>28.03.</b> |
| 99  | Vorbereitung   | 18 Tage?        | Mi 28.03.12        |             |        | Vorb   |
| 100 | Nutzerinformation / HHU an Institute   | 1 Tag           | Mi 28.03.12        |             |        | Nutzerinfor                                      |
| 101 | Vorbegehung durch Gutachter  | 2 Tage          | Do 05.04.12        |             |        |  |
| 102 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                                     | 1 Tag           | Fr 20.04.12        |             |        |  |
| 103 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                              | 1 Tag?          | Fr 20.04.12        |             |        |  |
| 104 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Fr 20.04.12        |             |        |  |
| 105 | PQE / Ausführung   | 2 Tage?         | Sa 21.04.12        |             |        |  |
| 106 | Primärquellenentfernung  | 2 Tage          | Sa 21.04.12        |             |        |  |
| 107 | Elektroarbeiten  | 2 Tage          | Sa 21.04.12        |             |        |  |
| 108 | Trockenbau   | 2 Tage          | Sa 21.04.12        |             |        |  |
| 109 | Bodenarbeiten  | 2 Tage          | Sa 21.04.12        |             |        |  |
| 110 | eventuell Brandschutzarbeiten  | 2 Tage          | Sa 21.04.12        |             |        |  |
| 111 | Bauendreinigung  | 1 Tag           | So 22.04.12        |             |        |  |
| 112 | Rückbau Schutzmaßnahme   | 1 Tag?          | So 22.04.12        |             |        |  |
| 113 | <b>0- PQE Einzelmaßnahme 23.02. Ebn 00 Nord Raum 41,42,44<br/>Büro</b>         | <b>30 Tage?</b> | <b>Di 10.04.12</b> |             |        |  |
| 114 | Vorbereitung   | 22 Tage?        | Di 10.04.12        |             |        |  |
| 115 | Nutzerinformation / HHU an Institute   | 1 Tag           | Di 10.04.12        |             |        |  |
| 116 | Vorbegehung durch Gutachter  | 2 Tage          | Mi 18.04.12        |             |        |  |
| 117 | Auszug des Nutzers mit persönlichen Sachen bis zum:                            | 1 Tag           | Mi 02.05.12        |             |        |  |
| 118 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                              | 1 Tag?          | Do 03.05.12        |             |        |  |
| 119 | Freischaltung techn. Medien  | 1 Tag?          | Do 03.05.12        |             |        |  |
| 120 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Do 03.05.12        |             |        |  |
| 121 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                                  | 1 Tag           | Do 03.05.12        |             |        |  |
| 122 | Abnahme der Leistung   | 1 Tag           | Do 03.05.12        |             |        |  |
| 123 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                                   | 1 Tag           | Fr 04.05.12        |             |        |  |
| 124 | Entsorgung von gekenz. Materials   | 1 Tag?          | Fr 04.05.12        |             |        |  |
| 125 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                                     | 1 Tag           | Mo 07.05.12        |             |        |  |
| 126 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                              | 1 Tag?          | Mo 07.05.12        |             |        |  |
| 127 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 07.05.12        |             |        |  |
| 128 | PQE / Ausführung   | 8 Tage?         | Di 08.05.12        |             |        |  |
| 139 | Nachbereitung  | 2 Tage?         | Mi 16.05.12        |             |        |  |
| 145 | <b>0- PQE Einzelmaßnahme 23.12. Ebn 02 West Raum<br/>21, 23, 25, 29 Büro</b>   | <b>30 Tage?</b> | <b>Di 10.04.12</b> |             |        |  |
| 146 | Vorbereitung   | 22 Tage?        | Di 10.04.12        |             |        |  |
| 147 | Nutzerinformation / HHU an Institute   | 1 Tag           | Di 10.04.12        |             |        |  |
| 148 | Vorbegehung durch Gutachter  | 2 Tage          | Mi 18.04.12        |             |        |  |
| 149 | Auszug des Nutzers mit persönlichen Sachen bis zum:                            | 1 Tag           | Mi 02.05.12        |             |        |  |
| 150 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                              | 1 Tag?          | Do 03.05.12        |             |        |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Projekt: Gesam16 04 12 a DIN A 4<br>Datum: Mo 16.04.12 | Vorgang  Meilenstein<br>Unterbrechung<br>In Arbeit | Meilenstein<br>Sammelvorgang<br>Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge<br>Externer Meilenstein<br>Stichtag |
|--|--|--|--|

## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr. | Vorgangname   | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12                                   | 26. Mrz '12 |
|-----|---|-----------------|--------------------|---|-------------|
|     |   |                 |                    | 19.03.  |             |
| 151 | Freischaltung techn. Medien   | 1 Tag?          | Do 03.05.12        |   |             |
| 152 | Baustrom herstellen   | 1 Tag?          | Do 03.05.12        |   |             |
| 153 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                                 | 1 Tag           | Do 03.05.12        |   |             |
| 154 | Abnahme der Leistung  | 1 Tag           | Do 03.05.12        |   |             |
| 155 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                                  | 1 Tag           | Fr 04.05.12        |   |             |
| 156 | Entsorgung von gekenz. Materials  | 1 Tag?          | Fr 04.05.12        |   |             |
| 157 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                                    | 1 Tag           | Mo 07.05.12        |   |             |
| 158 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                             | 1 Tag?          | Mo 07.05.12        |   |             |
| 159 | Abnahme Schutzmaßnahmen   | 1 Tag?          | Mo 07.05.12        |   |             |
| 160 | <b>PQE / Ausführung</b>   | <b>8 Tage?</b>  | <b>Di 08.05.12</b> |   |             |
| 171 | <b>Nachbereitung</b>  | <b>2 Tage?</b>  | <b>Mi 16.05.12</b> |   |             |
| 177 | <b>0- PQE Einzelmaßnahme 23.02. Ebn 02 West Raum 24a,25 Zentral Zahntechn</b> | <b>35 Tage?</b> | <b>Mi 28.03.12</b> | <b>0- PQE Einzelmaßnahme 23.02. Eb 28.03.</b> |             |
| 178 | Vorbereitung  | 22 Tage?        | Mi 28.03.12        |   | Vorb        |
| 179 | Nutzerinformation / HHU an Institute  | 1 Tag           | Mi 28.03.12        |   | Nutzerinfor |
| 180 | Vorbegehung durch Gutachter   | 2 Tage          | Do 05.04.12        |   |             |
| 181 | Auszug des Nutzers mit persönlichen Sachen bis zum:                           | 1 Tag           | Sa 21.04.12        |   |             |
| 182 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                             | 1 Tag?          | So 22.04.12        |   |             |
| 183 | Freischaltung techn. Medien   | 1 Tag?          | So 22.04.12        |   |             |
| 184 | Baustrom herstellen   | 1 Tag?          | So 22.04.12        |   |             |
| 185 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                                 | 1 Tag           | So 22.04.12        |   |             |
| 186 | Abnahme der Leistung  | 1 Tag           | So 22.04.12        |   |             |
| 187 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                                  | 1 Tag           | Mo 23.04.12        |   |             |
| 188 | Entsorgung von gekenz. Materials  | 1 Tag?          | Mo 23.04.12        |   |             |
| 189 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                                    | 1 Tag           | Di 24.04.12        |   |             |
| 190 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                             | 1 Tag?          | Di 24.04.12        |   |             |
| 191 | Abnahme Schutzmaßnahmen   | 1 Tag?          | Di 24.04.12        |   |             |
| 192 | <b>PQE / Ausführung</b>   | <b>13 Tage?</b> | <b>Mi 25.04.12</b> |   |             |
| 203 | <b>Nachbereitung</b>  | <b>2 Tage?</b>  | <b>Do 10.05.12</b> |   |             |
| 209 | <b>0- PQE 23.12. Ebn 01 Ost Wandfugen abdecken / Nacharbeit</b>               | <b>22 Tage</b>  | <b>Di 17.04.12</b> |   |             |
| 210 | Vorbereitung  | 20 Tage         | Di 17.04.12        |   |             |
| 211 | Nutzerinformation / HHU an Institute  | 20 Tage         | Di 17.04.12        |   |             |
| 212 | <b>PQE / Ausführung</b>   | <b>15 Tage</b>  | <b>So 22.04.12</b> |   |             |
| 213 | Wandfugen abdecken  | 15 Tage         | So 22.04.12        |   |             |
| 214 | <b>Nachbereitung</b>  | <b>2 Tage</b>   | <b>Fr 11.05.12</b> |   |             |
| 215 | Dokumentation / PCB Kataster  | 2 Tage          | Fr 11.05.12        |   |             |
| 216 | <b>1- PQE 23.03 Nord Ebene 01</b>   | <b>40 Tage?</b> | <b>Do 19.04.12</b> |   |             |
| 217 | Vorbereitung  | 25 Tage?        | Do 19.04.12        |   |             |
| 218 | Nutzerinformation / HHU an Institute  | 1 Tag           | Do 19.04.12        |   |             |
| 219 | Vorbegehung durch Gutachter   | 2 Tage          | Mi 25.04.12        |   |             |
| 220 | Baustelleneinrichtungsläche herstellen  | 5 Tage          | Mo 07.05.12        |   |             |
| 221 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum:              | 1 Tag           | Fr 11.05.12        |   |             |
| 222 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                             | 1 Tag?          | Mo 14.05.12        |   |             |
| 223 | Freischaltung techn. Medien   | 1 Tag?          | Mo 14.05.12        |   |             |
| 224 | Baustrom herstellen   | 1 Tag?          | Mo 14.05.12        |   |             |
| 225 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                                 | 3 Tage          | Mo 14.05.12        |   |             |
| 226 | Abnahme der Leistung  | 3 Tage          | Mo 14.05.12        |   |             |
| 227 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                                  | 2 Tage          | Mi 16.05.12        |   |             |
| 228 | Entsorgung von gekenz. Materials  | 1 Tag?          | Fr 18.05.12        |   |             |
| 229 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                                    | 4 Tage          | Di 15.05.12        |   |             |
| 230 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                             | 1 Tag?          | Mo 21.05.12        |   |             |
| 231 | Abnahme Schutzmaßnahmen   | 1 Tag?          | Mo 21.05.12        |   |             |
| 232 | <b>PQE / Ausführung</b>   | <b>11 Tage?</b> | <b>Di 22.05.12</b> |   |             |
| 243 | <b>Nachbereitung</b>  | <b>4 Tage?</b>  | <b>Mi 06.06.12</b> |   |             |

Projekt: Gesam16 04 12 a DIN A 4  
Datum: Mo 16.04.12



## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr. | Vorgangsname   | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 | 19.03. | 26. Mrz '12 |
|-----|--|-----------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
| 249 | <b>1- PQE 23.03 Nord Ebene 00</b>                                | <b>40 Tage?</b> | <b>Do 19.04.12</b> |             |        |             |
| 250 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Do 19.04.12        |             |        |             |
| 251 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Do 19.04.12        |             |        |             |
| 252 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Mi 25.04.12        |             |        |             |
| 253 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 14.05.12        |             |        |             |
| 254 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Mo 14.05.12        |             |        |             |
| 255 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Mo 14.05.12        |             |        |             |
| 256 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 14.05.12        |             |        |             |
| 257 | auszulagende Möbel und Arbeitsmater reinigen                     | 3 Tage          | Mo 14.05.12        |             |        |             |
| 258 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 14.05.12        |             |        |             |
| 259 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Mi 16.05.12        |             |        |             |
| 260 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Fr 18.05.12        |             |        |             |
| 261 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Di 15.05.12        |             |        |             |
| 262 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Mo 21.05.12        |             |        |             |
| 263 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 21.05.12        |             |        |             |
| 264 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Di 22.05.12</b> |             |        |             |
| 275 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Mi 06.06.12</b> |             |        |             |
| 281 | <b>1- PQE 23.03 Nord Ebene U1</b>                                | <b>40 Tage?</b> | <b>Do 19.04.12</b> |             |        |             |
| 282 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Do 19.04.12        |             |        |             |
| 283 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Do 19.04.12        |             |        |             |
| 284 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Mi 25.04.12        |             |        |             |
| 285 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Fr 11.05.12        |             |        |             |
| 286 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Mo 14.05.12        |             |        |             |
| 287 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Mo 14.05.12        |             |        |             |
| 288 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 14.05.12        |             |        |             |
| 289 | auszulagende Möbel und Arbeitsmater reinigen                     | 3 Tage          | Mo 14.05.12        |             |        |             |
| 290 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 14.05.12        |             |        |             |
| 291 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Mi 16.05.12        |             |        |             |
| 292 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Fr 18.05.12        |             |        |             |
| 293 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Di 15.05.12        |             |        |             |
| 294 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Mo 21.05.12        |             |        |             |
| 295 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 21.05.12        |             |        |             |
| 296 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Di 22.05.12</b> |             |        |             |
| 307 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Mi 06.06.12</b> |             |        |             |
| 313 | <b>1- PQE 23.03 Nord Ebene 02 Überprüfung Kondensatoren</b>      | <b>40 Tage</b>  | <b>Mi 18.04.12</b> |             |        |             |
| 314 | Vorbereitung   | 20 Tage         | Mi 18.04.12        |             |        |             |
| 315 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 20 Tage         | Mi 18.04.12        |             |        |             |
| 316 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>15 Tage</b>  | <b>Mo 14.05.12</b> |             |        |             |
| 317 | Elektro / Überprüfung Kondensatoren und eventeller Austausch     | 15 Tage         | Mo 14.05.12        |             |        |             |
| 318 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>5 Tage</b>   | <b>Mo 04.06.12</b> |             |        |             |
| 319 | Dokumentation / PCB Kataster                                     | 5 Tage          | Mo 04.06.12        |             |        |             |
| 320 | <b>2- PQE 23.03 Süd Ebene 02</b>                                 | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 02.05.12</b> |             |        |             |
| 321 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Mi 02.05.12        |             |        |             |
| 322 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 02.05.12        |             |        |             |
| 323 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 10.05.12        |             |        |             |
| 324 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 28.05.12        |             |        |             |
| 325 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 326 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 327 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 328 | auszulagende Möbel und Arbeitsmater reinigen                     | 3 Tage          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 329 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 330 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 31.05.12        |             |        |             |
| 331 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 04.06.12        |             |        |             |

Projekt: Gesam16 04 12 a DIN A 4  
Datum: Mo 16.04.12

|               |  |                      |  |                      |  |
|---------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Vorgang       |  | Meilenstein          |  | Externe Vorgänge     |  |
| Unterbrechung |  | Sammelvorgang        |  | Externer Meilenstein |  |
| In Arbeit     |  | Projektsammelvorgang |  | Stichtag             |  |

## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr. | Vorgangname  | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 | 19.03. | 26. Mrz '12 |
|-----|--|-----------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
|     |  |                 |                    |             |        |             |
| 332 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 30.05.12        |             |        |             |
| 333 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 05.06.12        |             |        |             |
| 334 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 05.06.12        |             |        |             |
| 335 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Mi 06.06.12</b> |             |        |             |
| 346 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Do 21.06.12</b> |             |        |             |
| 352 | <b>2- PQE 23.03 Süd Ebene 01</b>                                 | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 02.05.12</b> |             |        |             |
| 353 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>25 Tage?</b> | <b>Mi 02.05.12</b> |             |        |             |
| 354 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 02.05.12        |             |        |             |
| 355 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 10.05.12        |             |        |             |
| 356 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 28.05.12        |             |        |             |
| 357 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 358 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 359 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 360 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 361 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 362 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 31.05.12        |             |        |             |
| 363 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 04.06.12        |             |        |             |
| 364 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 30.05.12        |             |        |             |
| 365 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 05.06.12        |             |        |             |
| 366 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 05.06.12        |             |        |             |
| 367 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Mi 06.06.12</b> |             |        |             |
| 378 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Do 21.06.12</b> |             |        |             |
| 384 | <b>2- PQE 23.03 Süd Ebene 00</b>                                 | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 02.05.12</b> |             |        |             |
| 385 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>25 Tage?</b> | <b>Mi 02.05.12</b> |             |        |             |
| 386 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 02.05.12        |             |        |             |
| 387 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 10.05.12        |             |        |             |
| 388 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 28.05.12        |             |        |             |
| 389 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 390 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 391 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 392 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 393 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 394 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 31.05.12        |             |        |             |
| 395 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 04.06.12        |             |        |             |
| 396 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 30.05.12        |             |        |             |
| 397 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 05.06.12        |             |        |             |
| 398 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 05.06.12        |             |        |             |
| 399 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Mi 06.06.12</b> |             |        |             |
| 410 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Do 21.06.12</b> |             |        |             |
| 416 | <b>2- PQE 23.03 Süd Ebene U1</b>                                 | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 02.05.12</b> |             |        |             |
| 417 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>25 Tage?</b> | <b>Mi 02.05.12</b> |             |        |             |
| 418 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 02.05.12        |             |        |             |
| 419 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 10.05.12        |             |        |             |
| 420 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 28.05.12        |             |        |             |
| 421 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 422 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 423 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 424 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 425 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 426 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 31.05.12        |             |        |             |
| 427 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 04.06.12        |             |        |             |
| 428 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 30.05.12        |             |        |             |
| 429 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 05.06.12        |             |        |             |

Projekt: Gesam16 04 12 a DIN A 4  
Datum: Mo 16.04.12

Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit



Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang



Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag



## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr. | Vorgangname  | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 |        | 26. Mrz '12 |
|-----|--|-----------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
|     |  |                 |                    |             | 19.03. |             |
| 430 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 05.06.12        |             |        |             |
| 431 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Mi 06.06.12</b> |             |        |             |
| 442 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Do 21.06.12</b> |             |        |             |
| 448 | <b>A- PQE Flur / Treppenraum über vier Ebenen</b>                | <b>34 Tage</b>  | <b>Mo 14.05.12</b> |             |        |             |
| 449 | <b>3- PQE 23.11 West Ebene 03</b>                                | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 16.05.12</b> |             |        |             |
| 450 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>25 Tage?</b> | <b>Mi 16.05.12</b> |             |        |             |
| 451 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 16.05.12        |             |        |             |
| 452 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 24.05.12        |             |        |             |
| 453 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 11.06.12        |             |        |             |
| 454 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 455 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 456 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 457 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 458 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 459 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 14.06.12        |             |        |             |
| 460 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 18.06.12        |             |        |             |
| 461 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 13.06.12        |             |        |             |
| 462 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 19.06.12        |             |        |             |
| 463 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 19.06.12        |             |        |             |
| 464 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Mi 20.06.12</b> |             |        |             |
| 475 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Do 05.07.12</b> |             |        |             |
| 481 | <b>3- PQE 23.11 West Ebene 02</b>                                | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 16.05.12</b> |             |        |             |
| 482 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>25 Tage?</b> | <b>Mi 16.05.12</b> |             |        |             |
| 483 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 16.05.12        |             |        |             |
| 484 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 24.05.12        |             |        |             |
| 485 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 11.06.12        |             |        |             |
| 486 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 487 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 488 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 489 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 490 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 491 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 14.06.12        |             |        |             |
| 492 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 18.06.12        |             |        |             |
| 493 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 13.06.12        |             |        |             |
| 494 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 19.06.12        |             |        |             |
| 495 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 19.06.12        |             |        |             |
| 496 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Mi 20.06.12</b> |             |        |             |
| 507 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Do 05.07.12</b> |             |        |             |
| 513 | <b>3- PQE 23.11 West Ebene 01</b>                                | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 16.05.12</b> |             |        |             |
| 514 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>25 Tage?</b> | <b>Mi 16.05.12</b> |             |        |             |
| 515 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 16.05.12        |             |        |             |
| 516 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 24.05.12        |             |        |             |
| 517 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 11.06.12        |             |        |             |
| 518 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 519 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 520 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 521 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 522 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 523 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 14.06.12        |             |        |             |
| 524 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 18.06.12        |             |        |             |
| 525 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 13.06.12        |             |        |             |
| 526 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 19.06.12        |             |        |             |
| 527 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 19.06.12        |             |        |             |

Projekt: Gesam16 04 12 a DIN A 4  
Datum: Mo 16.04.12

Vorgang  
Unterbrechung  
In Arbeit



Meilenstein  
Sammelvorgang  
Projektsammelvorgang



Externe Vorgänge  
Externer Meilenstein  
Stichtag



## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr. | Vorgangname  | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 | 19.03. | 26. Mrz '12 |
|-----|--|-----------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
|     |  |                 |                    |             |        |             |
| 528 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | MI 20.06.12        |             |        |             |
| 539 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Do 05.07.12        |             |        |             |
| 545 | <b>3- PQE 23.12 Ost Ebene 04</b>                                 | <b>40 Tage?</b> | <b>MI 16.05.12</b> |             |        |             |
| 546 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | MI 16.05.12        |             |        |             |
| 547 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 16.05.12        |             |        |             |
| 548 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 24.05.12        |             |        |             |
| 549 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 11.06.12        |             |        |             |
| 550 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 551 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 552 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 553 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 554 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 555 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 14.06.12        |             |        |             |
| 556 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 18.06.12        |             |        |             |
| 557 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 13.06.12        |             |        |             |
| 558 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 19.06.12        |             |        |             |
| 559 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 19.06.12        |             |        |             |
| 560 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | MI 20.06.12        |             |        |             |
| 571 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Do 05.07.12        |             |        |             |
| 577 | <b>3- PQE 23.12 Ost Ebene 03</b>                                 | <b>40 Tage?</b> | <b>MI 16.05.12</b> |             |        |             |
| 578 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | MI 16.05.12        |             |        |             |
| 579 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 16.05.12        |             |        |             |
| 580 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 24.05.12        |             |        |             |
| 581 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 11.06.12        |             |        |             |
| 582 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 583 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 584 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 585 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 586 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 587 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 14.06.12        |             |        |             |
| 588 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 18.06.12        |             |        |             |
| 589 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 13.06.12        |             |        |             |
| 590 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 19.06.12        |             |        |             |
| 591 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 19.06.12        |             |        |             |
| 592 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | MI 20.06.12        |             |        |             |
| 603 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Do 05.07.12        |             |        |             |
| 609 | <b>3- PQE 23.12 Ost Ebene 02 Überprüfung Kondensatoren</b>       | <b>40 Tage</b>  | <b>MI 16.05.12</b> |             |        |             |
| 610 | Vorbereitung   | 19 Tage         | MI 16.05.12        |             |        |             |
| 611 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 19 Tage         | Mi 16.05.12        |             |        |             |
| 612 | PQE / Ausführung   | 16 Tage         | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 614 | Nachbereitung  | 5 Tage          | MI 04.07.12        |             |        |             |
| 616 | <b>3- PQE 23.12 Ost Ebene 00 Überprüfung Kondensatoren</b>       | <b>40 Tage</b>  | <b>MI 16.05.12</b> |             |        |             |
| 617 | Vorbereitung   | 19 Tage         | MI 16.05.12        |             |        |             |
| 618 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 19 Tage         | Mi 16.05.12        |             |        |             |
| 619 | PQE / Ausführung   | 16 Tage         | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 621 | Nachbereitung  | 5 Tage          | MI 04.07.12        |             |        |             |
| 623 | <b>3- PQE 23.12 Ost Ebene U1 Wandfugen abdecken / Nacharbeit</b> | <b>41 Tage</b>  | <b>Di 15.05.12</b> |             |        |             |
| 624 | Vorbereitung   | 20 Tage         | Di 15.05.12        |             |        |             |
| 625 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 20 Tage         | Di 15.05.12        |             |        |             |
| 626 | PQE / Ausführung   | 18 Tage         | Di 12.06.12        |             |        |             |
| 628 | Nachbereitung  | 3 Tage          | Fr 06.07.12        |             |        |             |
| 630 | <b>4- PQE 23.12 Süd Ebene 04</b>                                 | <b>40 Tage?</b> | <b>MI 30.05.12</b> |             |        |             |
| 631 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | MI 30.05.12        |             |        |             |

Projekt: Gesamt 16.04.12 a DIN A 4  
Datum: Mo 16.04.12

|               |  |                      |  |                      |  |
|---------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Vorgang       |  | Meilenstein          |  | Externe Vorgänge     |  |
| Unterbrechung |  | Sammelvorgang        |  | Externer Meilenstein |  |
| In Arbeit     |  | Projektsammelvorgang |  | Stichtag             |  |

## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr. | Vorgangname  | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 | 19.03. | 26. Mrz '12 |
|-----|--|-----------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
|     |  |                 |                    |             |        |             |
| 632 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | MI 30.05.12        |             |        |             |
| 633 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 07.06.12        |             |        |             |
| 634 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 25.06.12        |             |        |             |
| 635 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |        |             |
| 636 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |        |             |
| 637 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |        |             |
| 638 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Di 26.06.12        |             |        |             |
| 639 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 26.06.12        |             |        |             |
| 640 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 28.06.12        |             |        |             |
| 641 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 02.07.12        |             |        |             |
| 642 | Lampendemonstration und Kontrolle Kondensatoren                  | 4 Tage          | Mi 27.06.12        |             |        |             |
| 643 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 03.07.12        |             |        |             |
| 644 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 03.07.12        |             |        |             |
| 645 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>MI 04.07.12</b> |             |        |             |
| 656 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Do 19.07.12</b> |             |        |             |
| 662 | <b>4- PQE 23.12 Süd Ebene 03</b>                                 | <b>40 Tage?</b> | <b>MI 30.05.12</b> |             |        |             |
| 663 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>25 Tage?</b> | <b>MI 30.05.12</b> |             |        |             |
| 664 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 30.05.12        |             |        |             |
| 665 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 07.06.12        |             |        |             |
| 666 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 25.06.12        |             |        |             |
| 667 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |        |             |
| 668 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |        |             |
| 669 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |        |             |
| 670 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Di 26.06.12        |             |        |             |
| 671 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 26.06.12        |             |        |             |
| 672 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 28.06.12        |             |        |             |
| 673 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 02.07.12        |             |        |             |
| 674 | Lampendemonstration und Kontrolle Kondensatoren                  | 4 Tage          | Mi 27.06.12        |             |        |             |
| 675 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 03.07.12        |             |        |             |
| 676 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 03.07.12        |             |        |             |
| 677 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>MI 04.07.12</b> |             |        |             |
| 688 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Do 19.07.12</b> |             |        |             |
| 694 | <b>4- PQE 23.12 Süd Ebene 02 Überprüfung Kondensatoren</b>       | <b>40 Tage</b>  | <b>MI 30.05.12</b> |             |        |             |
| 695 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>19 Tage</b>  | <b>MI 30.05.12</b> |             |        |             |
| 696 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 19 Tage         | Mi 30.05.12        |             |        |             |
| 697 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>16 Tage</b>  | <b>Di 26.06.12</b> |             |        |             |
| 699 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>5 Tage</b>   | <b>MI 18.07.12</b> |             |        |             |
| 701 | <b>4- PQE 23.12 Süd Ebene 01 Überprüfung Kondensatoren</b>       | <b>40 Tage</b>  | <b>MI 30.05.12</b> |             |        |             |
| 702 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>19 Tage</b>  | <b>MI 30.05.12</b> |             |        |             |
| 703 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 19 Tage         | Mi 30.05.12        |             |        |             |
| 704 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>16 Tage</b>  | <b>Di 26.06.12</b> |             |        |             |
| 706 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>5 Tage</b>   | <b>MI 18.07.12</b> |             |        |             |
| 708 | <b>4- PQE 23.12 Süd Ebene 00 Überprüfung Kondensatoren</b>       | <b>40 Tage</b>  | <b>MI 30.05.12</b> |             |        |             |
| 709 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>19 Tage</b>  | <b>MI 30.05.12</b> |             |        |             |
| 710 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 19 Tage         | Mi 30.05.12        |             |        |             |
| 711 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>16 Tage</b>  | <b>Di 26.06.12</b> |             |        |             |
| 713 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>5 Tage</b>   | <b>MI 18.07.12</b> |             |        |             |
| 715 | <b>4- PQE 23.12 Süd Ebene U1 Wandfugen abdecken / Nacharbeit</b> | <b>41 Tage</b>  | <b>Di 29.05.12</b> |             |        |             |
| 716 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>20 Tage</b>  | <b>Di 29.05.12</b> |             |        |             |
| 717 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 20 Tage         | Di 29.05.12        |             |        |             |
| 718 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>18 Tage</b>  | <b>Di 26.06.12</b> |             |        |             |
| 720 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>3 Tage</b>   | <b>Fr 20.07.12</b> |             |        |             |
| 722 | <b>4- PQE 23.03 Ost Ebene 02</b>                                 | <b>40 Tage?</b> | <b>MI 30.05.12</b> |             |        |             |

Projekt: Gesamt 16 04 12 a DIN A 4  
Datum: Mo 16.04.12

|               |  |                      |  |                      |  |
|---------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Vorgang       |  | Meilenstein          |  | Externe Vorgänge     |  |
| Unterbrechung |  | Sammelvorgang        |  | Externer Meilenstein |  |
| In Arbeit     |  | Projektsammelvorgang |  | Stichtag             |  |

## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr. | Vorgangname  | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 | 26. Mrz '12 |
|-----|--|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
|     |  |                 |                    | 19.03.      |             |
| 723 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>25 Tage?</b> | <b>Mi 30.05.12</b> |             |             |
| 724 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 30.05.12        |             |             |
| 725 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 07.06.12        |             |             |
| 726 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 25.06.12        |             |             |
| 727 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |             |
| 728 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |             |
| 729 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |             |
| 730 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Di 26.06.12        |             |             |
| 731 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 26.06.12        |             |             |
| 732 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 28.06.12        |             |             |
| 733 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 02.07.12        |             |             |
| 734 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 27.06.12        |             |             |
| 735 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 03.07.12        |             |             |
| 736 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 03.07.12        |             |             |
| 737 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Mi 04.07.12</b> |             |             |
| 748 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Do 19.07.12</b> |             |             |
| 754 | <b>4- PQE 23.03 Ost Ebene 01</b>                                 | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 30.05.12</b> |             |             |
| 755 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>25 Tage?</b> | <b>Mi 30.05.12</b> |             |             |
| 756 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 30.05.12        |             |             |
| 757 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 07.06.12        |             |             |
| 758 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 25.06.12        |             |             |
| 759 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |             |
| 760 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |             |
| 761 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |             |
| 762 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Di 26.06.12        |             |             |
| 763 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 26.06.12        |             |             |
| 764 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 28.06.12        |             |             |
| 765 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 02.07.12        |             |             |
| 766 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 27.06.12        |             |             |
| 767 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 03.07.12        |             |             |
| 768 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 03.07.12        |             |             |
| 769 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Mi 04.07.12</b> |             |             |
| 780 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Do 19.07.12</b> |             |             |
| 786 | <b>4- PQE 23.03 Ost Ebene 00</b>                                 | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 30.05.12</b> |             |             |
| 787 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>25 Tage?</b> | <b>Mi 30.05.12</b> |             |             |
| 788 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 30.05.12        |             |             |
| 789 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 07.06.12        |             |             |
| 790 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 25.06.12        |             |             |
| 791 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |             |
| 792 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |             |
| 793 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |             |
| 794 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Di 26.06.12        |             |             |
| 795 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 26.06.12        |             |             |
| 796 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 28.06.12        |             |             |
| 797 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 02.07.12        |             |             |
| 798 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 27.06.12        |             |             |
| 799 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 03.07.12        |             |             |
| 800 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 03.07.12        |             |             |
| 801 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Mi 04.07.12</b> |             |             |
| 812 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Do 19.07.12</b> |             |             |
| 818 | <b>4- PQE 23.03 Ost Ebene U1</b>                                 | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 30.05.12</b> |             |             |
| 819 | <b>Vorbereitung</b>  | <b>25 Tage?</b> | <b>Mi 30.05.12</b> |             |             |
| 820 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 30.05.12        |             |             |

Projekt: Gesam16 04 12 a DIN A 4  
Datum: Mo 16.04.12

|               |  |                      |  |                      |  |
|---------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Vorgang       |  | Meilenstein          |  | Externe Vorgänge     |  |
| Unterbrechung |  | Sammevorgang         |  | Externer Meilenstein |  |
| In Arbeit     |  | Projektsammelvorgang |  | Stichtag             |  |

## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr. | Vorgangsname   | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 | 19.03 | 26. Mrz '12 |
|-----|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|-------------|
|     |  |                 |                    |             |       |             |
| 821 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 07.06.12        |             |       |             |
| 822 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 25.06.12        |             |       |             |
| 823 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |       |             |
| 824 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |       |             |
| 825 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 26.06.12        |             |       |             |
| 826 | auszulagende Möbel und Arbeitsmater reinigen                     | 3 Tage          | Di 26.06.12        |             |       |             |
| 827 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 26.06.12        |             |       |             |
| 828 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 28.06.12        |             |       |             |
| 829 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 02.07.12        |             |       |             |
| 830 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 27.06.12        |             |       |             |
| 831 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 03.07.12        |             |       |             |
| 832 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 03.07.12        |             |       |             |
| 833 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Mi 04.07.12</b> |             |       |             |
| 844 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Do 19.07.12</b> |             |       |             |
| 850 | <b>B- PQE Flur / Treppenraum über vier Ebenen</b>                | <b>35 Tage</b>  | <b>Fr 08.06.12</b> |             |       |             |
| 851 | <b>5- PQE 23.12 Nord/ Ebene 04</b>                               | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 13.06.12</b> |             |       |             |
| 852 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Mi 13.06.12        |             |       |             |
| 853 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 13.06.12        |             |       |             |
| 854 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 21.06.12        |             |       |             |
| 855 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 09.07.12        |             |       |             |
| 856 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 10.07.12        |             |       |             |
| 857 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 10.07.12        |             |       |             |
| 858 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 10.07.12        |             |       |             |
| 859 | auszulagende Möbel und Arbeitsmater reinigen                     | 3 Tage          | Di 10.07.12        |             |       |             |
| 860 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 10.07.12        |             |       |             |
| 861 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 12.07.12        |             |       |             |
| 862 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 16.07.12        |             |       |             |
| 863 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 11.07.12        |             |       |             |
| 864 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 17.07.12        |             |       |             |
| 865 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 17.07.12        |             |       |             |
| 866 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Mi 18.07.12</b> |             |       |             |
| 877 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Mi 01.08.12</b> |             |       |             |
| 883 | <b>5- PQE 23.12 Nord / 23.02 Süd Ebene 03 (2 Gebäude)</b>        | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 13.06.12</b> |             |       |             |
| 884 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Mi 13.06.12        |             |       |             |
| 885 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 13.06.12        |             |       |             |
| 886 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 21.06.12        |             |       |             |
| 887 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Mo 09.07.12        |             |       |             |
| 888 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Di 10.07.12        |             |       |             |
| 889 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Di 10.07.12        |             |       |             |
| 890 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Di 10.07.12        |             |       |             |
| 891 | auszulagende Möbel und Arbeitsmater reinigen                     | 3 Tage          | Di 10.07.12        |             |       |             |
| 892 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Di 10.07.12        |             |       |             |
| 893 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Do 12.07.12        |             |       |             |
| 894 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Mo 16.07.12        |             |       |             |
| 895 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Mi 11.07.12        |             |       |             |
| 896 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Di 17.07.12        |             |       |             |
| 897 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Di 17.07.12        |             |       |             |
| 898 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Mi 18.07.12</b> |             |       |             |
| 909 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Mi 01.08.12</b> |             |       |             |
| 915 | <b>5- PQE 23.12 Nord / 23.02 Süd Ebene 02 (2 Gebäude)</b>        | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 13.06.12</b> |             |       |             |
| 916 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Mi 13.06.12        |             |       |             |
| 917 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 13.06.12        |             |       |             |
| 918 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 21.06.12        |             |       |             |

|  |                                       |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|
| Projekt: Gesamt 16 04 12 a DIN A 4<br>Datum: Mo 16.04.12 | Vorgang<br>Unterbrechung<br>In Arbeit | Meilenstein<br>Sammelvorgang<br>Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge<br>Externer Meilenstein<br>Stichtag |
|--|---------------------------------------|--|--|

## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr.  | Vorgangsname  | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 | 26. Mrz '12 |
|------|---|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
|      |   |                 |                    | 19.03       |             |
| 919  | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum:                    | 1 Tag           | Mo 09.07.12        |             |             |
| 920  | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                                   | 1 Tag?          | Di 10.07.12        |             |             |
| 921  | Freischaltung techn. Medien   | 1 Tag?          | Di 10.07.12        |             |             |
| 922  | Baustrom herstellen   | 1 Tag?          | Di 10.07.12        |             |             |
| 923  | auszulagende Möbel und Arbeitsmater reinigen  | 3 Tage          | Di 10.07.12        |             |             |
| 924  | Abnahme der Leistung  | 3 Tage          | Di 10.07.12        |             |             |
| 925  | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern  | 2 Tage          | Do 12.07.12        |             |             |
| 926  | Entsorgung von gekenz. Materials  | 1 Tag?          | Mo 16.07.12        |             |             |
| 927  | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren  | 4 Tage          | Mi 11.07.12        |             |             |
| 928  | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                                   | 1 Tag?          | Di 17.07.12        |             |             |
| 929  | Abnahme Schutzmaßnahmen   | 1 Tag?          | Di 17.07.12        |             |             |
| 930  | PQE / Ausführung  | 11 Tage?        | Mi 18.07.12        |             |             |
| 941  | Nachbereitung   | 4 Tage?         | Mi 01.08.12        |             |             |
| 947  | <b>6- PQE 23.12 Nord / 23.02 Süd Ebene 01 (2 Gebäude)</b>                           | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 27.06.12</b> |             |             |
| 948  | Vorbereitung  | 25 Tage?        | Mi 27.06.12        |             |             |
| 949  | Nutzerinformation / HHU an Institute  | 1 Tag           | Mi 27.06.12        |             |             |
| 950  | Vorbegehung durch Gutachter   | 2 Tage          | Do 05.07.12        |             |             |
| 951  | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum:                    | 1 Tag           | Sa 21.07.12        |             |             |
| 952  | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                                   | 1 Tag?          | Mo 23.07.12        |             |             |
| 953  | Freischaltung techn. Medien   | 1 Tag?          | Mo 23.07.12        |             |             |
| 954  | Baustrom herstellen   | 1 Tag?          | Mo 23.07.12        |             |             |
| 955  | auszulagende Möbel und Arbeitsmater reinigen  | 3 Tage          | Mo 23.07.12        |             |             |
| 956  | Abnahme der Leistung  | 3 Tage          | Mo 23.07.12        |             |             |
| 957  | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern  | 2 Tage          | Mi 25.07.12        |             |             |
| 958  | Entsorgung von gekenz. Materials  | 1 Tag?          | Fr 27.07.12        |             |             |
| 959  | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren  | 4 Tage          | Di 24.07.12        |             |             |
| 960  | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                                   | 1 Tag?          | Mo 30.07.12        |             |             |
| 961  | Abnahme Schutzmaßnahmen   | 1 Tag?          | Mo 30.07.12        |             |             |
| 962  | PQE / Ausführung  | 11 Tage?        | Di 31.07.12        |             |             |
| 973  | Nachbereitung   | 4 Tage?         | Mi 15.08.12        |             |             |
| 979  | <b>6- PQE 23.12 Nord / 23.02 Süd Ebene 00 Überprüfung Kondensatoren ( 2Gebäude)</b> | <b>40 Tage</b>  | <b>Mi 27.06.12</b> |             |             |
| 980  | Vorbereitung  | 19 Tage         | Mi 27.06.12        |             |             |
| 981  | Nutzerinformation / HHU an Institute  | 19 Tage         | Mi 27.06.12        |             |             |
| 982  | PQE / Ausführung  | 16 Tage         | Mo 23.07.12        |             |             |
| 984  | Nachbereitung   | 5 Tage          | Di 14.08.12        |             |             |
| 986  | <b>6- PQE 23.12 Nord Ebene U1 Wandfugen abdecken / Nacharbeit</b>                   | <b>41 Tage</b>  | <b>Di 26.06.12</b> |             |             |
| 987  | Vorbereitung  | 20 Tage         | Di 26.06.12        |             |             |
| 988  | Nutzerinformation / HHU an Institute  | 20 Tage         | Di 26.06.12        |             |             |
| 989  | PQE / Ausführung  | 18 Tage         | Mo 23.07.12        |             |             |
| 991  | Nachbereitung   | 3 Tage          | Do 16.08.12        |             |             |
| 993  | <b>6- PQE 23.02 Süd Ebene U1</b>  | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 27.06.12</b> |             |             |
| 994  | Vorbereitung  | 25 Tage?        | Mi 27.06.12        |             |             |
| 995  | Nutzerinformation / HHU an Institute  | 1 Tag           | Mi 27.06.12        |             |             |
| 996  | Vorbegehung durch Gutachter   | 2 Tage          | Do 05.07.12        |             |             |
| 997  | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum:                    | 1 Tag           | Sa 21.07.12        |             |             |
| 998  | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                                   | 1 Tag?          | Mo 23.07.12        |             |             |
| 999  | Freischaltung techn. Medien   | 1 Tag?          | Mo 23.07.12        |             |             |
| 1000 | Baustrom herstellen   | 1 Tag?          | Mo 23.07.12        |             |             |
| 1001 | auszulagende Möbel und Arbeitsmater reinigen  | 3 Tage          | Mo 23.07.12        |             |             |
| 1002 | Abnahme der Leistung  | 3 Tage          | Mo 23.07.12        |             |             |
| 1003 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern  | 2 Tage          | Mi 25.07.12        |             |             |
| 1004 | Entsorgung von gekenz. Materials  | 1 Tag?          | Fr 27.07.12        |             |             |
| 1005 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren  | 4 Tage          | Di 24.07.12        |             |             |

Projekt: Gesam16.04.12 a DIN A 4  
Datum: Mo 16.04.12

|               |  |                      |  |                      |  |
|---------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Vorgang       |  | Meilenstein          |  | Externe Vorgänge     |  |
| Unterbrechung |  | Sammelvorgang        |  | Externer Meilenstein |  |
| In Arbeit     |  | Projektsammelvorgang |  | Stichtag             |  |

## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr.  | Vorgangname  | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 | 19.03 | 26. Mrz '12 |
|------|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|-------------|
|      |  |                 |                    |             |       |             |
| 1006 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Mo 30.07.12        |             |       |             |
| 1007 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 30.07.12        |             |       |             |
| 1008 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | Di 31.07.12        |             |       |             |
| 1019 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Mi 15.08.12        |             |       |             |
| 1025 | <b>6- PQE 23.02 Nord Ebene 03 Überprüfung Kondensatoren</b>      | <b>40 Tage</b>  | <b>Mi 27.06.12</b> |             |       |             |
| 1026 | Vorbereitung   | 19 Tage         | Mi 27.06.12        |             |       |             |
| 1027 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 19 Tage         | Mi 27.06.12        |             |       |             |
| 1028 | PQE / Ausführung   | 16 Tage         | Mo 23.07.12        |             |       |             |
| 1030 | Nachbereitung  | 5 Tage          | Di 14.08.12        |             |       |             |
| 1032 | <b>6- PQE 23.02 Nord Ebene 01</b>                                | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 27.06.12</b> |             |       |             |
| 1033 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Mi 27.06.12        |             |       |             |
| 1034 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 27.06.12        |             |       |             |
| 1035 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 05.07.12        |             |       |             |
| 1036 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Sa 21.07.12        |             |       |             |
| 1037 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Mo 23.07.12        |             |       |             |
| 1038 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Mo 23.07.12        |             |       |             |
| 1039 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 23.07.12        |             |       |             |
| 1040 | auszulagende Möbel und Arbeitsmater reinigen                     | 3 Tage          | Mo 23.07.12        |             |       |             |
| 1041 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 23.07.12        |             |       |             |
| 1042 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Mi 25.07.12        |             |       |             |
| 1043 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Fr 27.07.12        |             |       |             |
| 1044 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Di 24.07.12        |             |       |             |
| 1045 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Mo 30.07.12        |             |       |             |
| 1046 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 30.07.12        |             |       |             |
| 1047 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | Di 31.07.12        |             |       |             |
| 1058 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Mi 15.08.12        |             |       |             |
| 1064 | <b>6- PQE 23.02 Nord Ebene 00 Überprüfung Kondensatoren</b>      | <b>40 Tage</b>  | <b>Mi 27.06.12</b> |             |       |             |
| 1065 | Vorbereitung   | 19 Tage         | Mi 27.06.12        |             |       |             |
| 1066 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 19 Tage         | Mi 27.06.12        |             |       |             |
| 1067 | PQE / Ausführung   | 16 Tage         | Mo 23.07.12        |             |       |             |
| 1069 | Nachbereitung  | 5 Tage          | Di 14.08.12        |             |       |             |
| 1071 | <b>6- PQE 23.03 Nord Ebene 01</b>                                | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 27.06.12</b> |             |       |             |
| 1072 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Mi 27.06.12        |             |       |             |
| 1073 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 27.06.12        |             |       |             |
| 1074 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 05.07.12        |             |       |             |
| 1075 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Sa 21.07.12        |             |       |             |
| 1076 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Mo 23.07.12        |             |       |             |
| 1077 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Mo 23.07.12        |             |       |             |
| 1078 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 23.07.12        |             |       |             |
| 1079 | auszulagende Möbel und Arbeitsmater reinigen                     | 3 Tage          | Mo 23.07.12        |             |       |             |
| 1080 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 23.07.12        |             |       |             |
| 1081 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Mi 25.07.12        |             |       |             |
| 1082 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Fr 27.07.12        |             |       |             |
| 1083 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Di 24.07.12        |             |       |             |
| 1084 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Mo 30.07.12        |             |       |             |
| 1085 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 30.07.12        |             |       |             |
| 1086 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | Di 31.07.12        |             |       |             |
| 1097 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Mi 15.08.12        |             |       |             |
| 1103 | <b>7- PQE 23.02 West Ebene 03 Überprüfung Kondensatoren</b>      | <b>40 Tage</b>  | <b>Mi 11.07.12</b> |             |       |             |
| 1104 | Vorbereitung   | 19 Tage         | Mi 11.07.12        |             |       |             |
| 1105 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 19 Tage         | Mi 11.07.12        |             |       |             |
| 1106 | PQE / Ausführung   | 16 Tage         | Mo 06.08.12        |             |       |             |
| 1108 | Nachbereitung  | 5 Tage          | Di 28.08.12        |             |       |             |

|  |                                       |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|
| Projekt: Gesam16 04 12 a DIN A 4<br>Datum: Mo 16.04.12 | Vorgang<br>Unterbrechung<br>In Arbeit | Meilenstein<br>Sammelvorgang<br>Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge<br>Externer Meilenstein<br>Stichtag |
|--|---------------------------------------|--|--|

## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr.  | Vorgangname  | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 |        | 26. Mrz '12 |
|------|--|-----------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
|      |  |                 |                    |             | 19.03. |             |
| 1110 | <b>7- PQE 23.02 West Ebene 02</b>                                | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 11.07.12</b> |             |        |             |
| 1111 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Mi 11.07.12        |             |        |             |
| 1112 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 11.07.12        |             |        |             |
| 1113 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 19.07.12        |             |        |             |
| 1114 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Fr 03.08.12        |             |        |             |
| 1115 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1116 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1117 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1118 | auszulagende Möbel und Arbeitsmater reinigen                     | 3 Tage          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1119 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1120 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Mi 08.08.12        |             |        |             |
| 1121 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Fr 10.08.12        |             |        |             |
| 1122 | Lampendemontage und Kontrolle Kondensatoren                      | 4 Tage          | Di 07.08.12        |             |        |             |
| 1123 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Mo 13.08.12        |             |        |             |
| 1124 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 13.08.12        |             |        |             |
| 1125 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Di 14.08.12</b> |             |        |             |
| 1136 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Mi 29.08.12</b> |             |        |             |
| 1142 | <b>7- PQE 23.02 West Ebene 01</b>                                | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 11.07.12</b> |             |        |             |
| 1143 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Mi 11.07.12        |             |        |             |
| 1144 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 11.07.12        |             |        |             |
| 1145 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 19.07.12        |             |        |             |
| 1146 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Fr 03.08.12        |             |        |             |
| 1147 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1148 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1149 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1150 | auszulagende Möbel und Arbeitsmater reinigen                     | 3 Tage          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1151 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1152 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Mi 08.08.12        |             |        |             |
| 1153 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Fr 10.08.12        |             |        |             |
| 1154 | Lampendemontage und Kontrolle Kondensatoren                      | 4 Tage          | Di 07.08.12        |             |        |             |
| 1155 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Mo 13.08.12        |             |        |             |
| 1156 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 13.08.12        |             |        |             |
| 1157 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Di 14.08.12</b> |             |        |             |
| 1168 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Mi 29.08.12</b> |             |        |             |
| 1174 | <b>7- PQE 23.02 Nord Ebene 00</b>                                | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 11.07.12</b> |             |        |             |
| 1175 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Mi 11.07.12        |             |        |             |
| 1176 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 11.07.12        |             |        |             |
| 1177 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 19.07.12        |             |        |             |
| 1178 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Fr 03.08.12        |             |        |             |
| 1179 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1180 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1181 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1182 | auszulagende Möbel und Arbeitsmater reinigen                     | 3 Tage          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1183 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1184 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Mi 08.08.12        |             |        |             |
| 1185 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Fr 10.08.12        |             |        |             |
| 1186 | Lampendemontage und Kontrolle Kondensatoren                      | 4 Tage          | Di 07.08.12        |             |        |             |
| 1187 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Mo 13.08.12        |             |        |             |
| 1188 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 13.08.12        |             |        |             |
| 1189 | <b>PQE / Ausführung</b>  | <b>11 Tage?</b> | <b>Di 14.08.12</b> |             |        |             |
| 1200 | <b>Nachbereitung</b>   | <b>4 Tage?</b>  | <b>Mi 29.08.12</b> |             |        |             |
| 1206 | <b>7- PQE 23.02 Nord Ebene U1</b>                                | <b>40 Tage?</b> | <b>Mi 11.07.12</b> |             |        |             |
| 1207 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Mi 11.07.12        |             |        |             |

Projekt: Gesam16 04 12 a DIN A 4  
Datum: Mo 16.04.12

|               |   |                      |   |                      |   |
|---------------|---|----------------------|---|----------------------|---|
| Vorgang       |  | Meilenstein          |  | Externe Vorgänge     |  |
| Unterbrechung |  | Sammelvorgang        |  | Externer Meilenstein |  |
| In Arbeit     |  | Projektsammelvorgang |  | Stichtag             |  |

## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr.  | Vorgangsname   | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 | 26. Mrz '12 |
|------|--|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
|      |  |                 |                    | 19.03.      |             |
| 1208 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Mi 11.07.12        |             |             |
| 1209 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Do 19.07.12        |             |             |
| 1210 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Fr 03.08.12        |             |             |
| 1211 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Mo 06.08.12        |             |             |
| 1212 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Mo 06.08.12        |             |             |
| 1213 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 06.08.12        |             |             |
| 1214 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Mo 06.08.12        |             |             |
| 1215 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 06.08.12        |             |             |
| 1216 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Mi 08.08.12        |             |             |
| 1217 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Fr 10.08.12        |             |             |
| 1218 | Lampendemontage und Kontrolle Kondensatoren                      | 4 Tage          | Di 07.08.12        |             |             |
| 1219 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Mo 13.08.12        |             |             |
| 1220 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 13.08.12        |             |             |
| 1221 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | Di 14.08.12        |             |             |
| 1232 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Mi 29.08.12        |             |             |
| 1238 | <b>8- PQE 23.12 West Ebene 04</b>                                | <b>40 Tage?</b> | <b>Di 24.07.12</b> |             |             |
| 1239 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Di 24.07.12        |             |             |
| 1240 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Di 24.07.12        |             |             |
| 1241 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Mi 01.08.12        |             |             |
| 1242 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Fr 17.08.12        |             |             |
| 1243 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Mo 20.08.12        |             |             |
| 1244 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Mo 20.08.12        |             |             |
| 1245 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 20.08.12        |             |             |
| 1246 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Mo 20.08.12        |             |             |
| 1247 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 20.08.12        |             |             |
| 1248 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Mi 22.08.12        |             |             |
| 1249 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Fr 24.08.12        |             |             |
| 1250 | Lampendemontage und Kontrolle Kondensatoren                      | 4 Tage          | Di 21.08.12        |             |             |
| 1251 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Mo 27.08.12        |             |             |
| 1252 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 27.08.12        |             |             |
| 1253 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | Di 28.08.12        |             |             |
| 1264 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Mi 12.09.12        |             |             |
| 1270 | <b>8- PQE 23.12 West / 23.11 Ost Ebene 03 (2 Gebäude)</b>        | <b>40 Tage?</b> | <b>Di 24.07.12</b> |             |             |
| 1271 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Di 24.07.12        |             |             |
| 1272 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Di 24.07.12        |             |             |
| 1273 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Mi 01.08.12        |             |             |
| 1274 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Fr 17.08.12        |             |             |
| 1275 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Mo 20.08.12        |             |             |
| 1276 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Mo 20.08.12        |             |             |
| 1277 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 20.08.12        |             |             |
| 1278 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Mo 20.08.12        |             |             |
| 1279 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 20.08.12        |             |             |
| 1280 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Mi 22.08.12        |             |             |
| 1281 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Fr 24.08.12        |             |             |
| 1282 | Lampendemontage und Kontrolle Kondensatoren                      | 4 Tage          | Di 21.08.12        |             |             |
| 1283 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Mo 27.08.12        |             |             |
| 1284 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 27.08.12        |             |             |
| 1285 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | Di 28.08.12        |             |             |
| 1296 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Mi 12.09.12        |             |             |
| 1302 | <b>8- PQE 23.11 Ost Ebene 02</b>                                 | <b>40 Tage?</b> | <b>Di 24.07.12</b> |             |             |
| 1303 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Di 24.07.12        |             |             |
| 1304 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Di 24.07.12        |             |             |
| 1305 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Mi 01.08.12        |             |             |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Projekt: Gesam16 04 12 a DIN A 4<br>Datum: Mo 16.04.12 | Vorgang  Meilenstein<br>Unterbrechung  Sammelvorgang<br>In Arbeit  Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge<br>Externer Meilenstein<br>Stichtag |
| Seite 14   |   |  |

## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr.  | Vorgangname  | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 | 19.03. | 26. Mrz '12 |
|------|--|-----------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
|      |  |                 |                    |             |        |             |
| 1306 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum:         | 1 Tag           | Fr 17.08.12        |             |        |             |
| 1307 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                        | 1 Tag?          | Mo 20.08.12        |             |        |             |
| 1308 | Freischaltung techn. Medien  | 1 Tag?          | Mo 20.08.12        |             |        |             |
| 1309 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 20.08.12        |             |        |             |
| 1310 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                            | 3 Tage          | Mo 20.08.12        |             |        |             |
| 1311 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 20.08.12        |             |        |             |
| 1312 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                             | 2 Tage          | Mi 22.08.12        |             |        |             |
| 1313 | Entsorgung von gekenz. Materials   | 1 Tag?          | Fr 24.08.12        |             |        |             |
| 1314 | Lampendemonontage und Kontrolle Kondensatoren                            | 4 Tage          | Di 21.08.12        |             |        |             |
| 1315 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                        | 1 Tag?          | Mo 27.08.12        |             |        |             |
| 1316 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 27.08.12        |             |        |             |
| 1317 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | Di 28.08.12        |             |        |             |
| 1328 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Mi 12.09.12        |             |        |             |
| 1334 | <b>8- PQE 23.12 West Ebene 02 Wandfugen abdecken /<br/>Nachbereitung</b> | <b>41 Tage</b>  | <b>Mo 23.07.12</b> |             |        |             |
| 1335 | Vorbereitung   | 20 Tage         | Mo 23.07.12        |             |        |             |
| 1336 | Nutzerinformation / HHU an Institute                                     | 20 Tage         | Mo 23.07.12        |             |        |             |
| 1337 | PQE / Ausführung   | 18 Tage         | Mo 20.08.12        |             |        |             |
| 1339 | Nachbereitung  | 3 Tage          | Do 13.09.12        |             |        |             |
| 1341 | <b>C- PQE Flur / Treppenraum über vier Ebenen</b>                        | <b>35 Tage</b>  | <b>Sa 21.07.12</b> |             |        |             |
| 1342 | <b>9- PQE 23.12 West / 23.11 Ost Ebene 01 (2 Gebäude)</b>                | <b>40 Tage?</b> | <b>Di 07.08.12</b> |             |        |             |
| 1343 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Di 07.08.12        |             |        |             |
| 1344 | Nutzerinformation / HHU an Institute                                     | 1 Tag           | Di 07.08.12        |             |        |             |
| 1345 | Vorbegehung durch Gutachter  | 2 Tage          | Mi 15.08.12        |             |        |             |
| 1346 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum:         | 1 Tag           | Fr 31.08.12        |             |        |             |
| 1347 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                        | 1 Tag?          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1348 | Freischaltung techn. Medien  | 1 Tag?          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1349 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1350 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                            | 3 Tage          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1351 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1352 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                             | 2 Tage          | Mi 05.09.12        |             |        |             |
| 1353 | Entsorgung von gekenz. Materials   | 1 Tag?          | Fr 07.09.12        |             |        |             |
| 1354 | Lampendemonontage und Kontrolle Kondensatoren                            | 4 Tage          | Di 04.09.12        |             |        |             |
| 1355 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                        | 1 Tag?          | Mo 10.09.12        |             |        |             |
| 1356 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 10.09.12        |             |        |             |
| 1357 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | Di 11.09.12        |             |        |             |
| 1368 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Mi 26.09.12        |             |        |             |
| 1374 | <b>9- PQE 23.11 Ost Ebene 00</b>   | <b>40 Tage?</b> | <b>Di 07.08.12</b> |             |        |             |
| 1375 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Di 07.08.12        |             |        |             |
| 1376 | Nutzerinformation / HHU an Institute                                     | 1 Tag           | Di 07.08.12        |             |        |             |
| 1377 | Vorbegehung durch Gutachter  | 2 Tage          | Mi 15.08.12        |             |        |             |
| 1378 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum:         | 1 Tag           | Fr 31.08.12        |             |        |             |
| 1379 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                        | 1 Tag?          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1380 | Freischaltung techn. Medien  | 1 Tag?          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1381 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1382 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                            | 3 Tage          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1383 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1384 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                             | 2 Tage          | Mi 05.09.12        |             |        |             |
| 1385 | Entsorgung von gekenz. Materials   | 1 Tag?          | Fr 07.09.12        |             |        |             |
| 1386 | Lampendemonontage und Kontrolle Kondensatoren                            | 4 Tage          | Di 04.09.12        |             |        |             |
| 1387 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                        | 1 Tag?          | Mo 10.09.12        |             |        |             |
| 1388 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 10.09.12        |             |        |             |
| 1389 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | Di 11.09.12        |             |        |             |
| 1400 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Mi 26.09.12        |             |        |             |

Projekt: Gesamt 16 04 12 a DIN A 4  
Datum: Mo 16.04.12

|               |  |                      |  |                      |  |
|---------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Vorgang       |  | Meilenstein          |  | Externe Vorgänge     |  |
| Unterbrechung |  | Sammelvorgang        |  | Externer Meilenstein |  |
| In Arbeit     |  | Projektsammelvorgang |  | Stichtag             |  |

## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr.  | Vorgangname  | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 | 19.03. | 26. Mrz '12 |
|------|--|-----------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
|      |  |                 |                    |             |        |             |
| 1406 | <b>9- PQE 23.12 West Ebene U1 Wandfugen abdecken / Demontage Bodenfuge</b> | <b>41 Tage</b>  | <b>Mo 06.08.12</b> |             |        |             |
| 1407 | Vorbereitung   | 20 Tage         | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1408 | Nutzerinformation / HHU an Institute                                       | 20 Tage         | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1409 | PQE / Ausführung   | 18 Tage         | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1411 | Nachbereitung  | 3 Tage          | Do 27.09.12        |             |        |             |
| 1413 | <b>9- PQE 23.11 Ost Ebene U1 Wandfugen abdecken / Demontage Bodenfuge</b>  | <b>41 Tage</b>  | <b>Mo 06.08.12</b> |             |        |             |
| 1414 | Vorbereitung   | 20 Tage         | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1415 | Nutzerinformation / HHU an Institute                                       | 20 Tage         | Mo 06.08.12        |             |        |             |
| 1416 | PQE / Ausführung   | 18 Tage         | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1418 | Nachbereitung  | 3 Tage          | Do 27.09.12        |             |        |             |
| 1420 | <b>9- PQE 23.02 Ost Ebene 03</b>   | <b>40 Tage?</b> | <b>Di 07.08.12</b> |             |        |             |
| 1421 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Di 07.08.12        |             |        |             |
| 1422 | Nutzerinformation / HHU an Institute                                       | 1 Tag           | Di 07.08.12        |             |        |             |
| 1423 | Vorbegehung durch Gutachter  | 2 Tage          | Mi 15.08.12        |             |        |             |
| 1424 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum:           | 1 Tag           | Fr 31.08.12        |             |        |             |
| 1425 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                          | 1 Tag?          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1426 | Freischaltung techn. Medien  | 1 Tag?          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1427 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1428 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                              | 3 Tage          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1429 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 03.09.12        |             |        |             |
| 1430 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                               | 2 Tage          | Mi 05.09.12        |             |        |             |
| 1431 | Entsorgung von gekenz. Materials   | 1 Tag?          | Fr 07.09.12        |             |        |             |
| 1432 | Lampendemontage und Kontrolle Kondensatoren                                | 4 Tage          | Di 04.09.12        |             |        |             |
| 1433 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                          | 1 Tag?          | Mo 10.09.12        |             |        |             |
| 1434 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 10.09.12        |             |        |             |
| 1435 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | Di 11.09.12        |             |        |             |
| 1446 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Mi 26.09.12        |             |        |             |
| 1452 | <b>10- PQE 23.02 Ost / 23.03 West Ebene 02 (2 Gebäude)</b>                 | <b>40 Tage?</b> | <b>Di 21.08.12</b> |             |        |             |
| 1453 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Di 21.08.12        |             |        |             |
| 1454 | Nutzerinformation / HHU an Institute                                       | 1 Tag           | Di 21.08.12        |             |        |             |
| 1455 | Vorbegehung durch Gutachter  | 2 Tage          | Mi 29.08.12        |             |        |             |
| 1456 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum:           | 1 Tag           | Fr 14.09.12        |             |        |             |
| 1457 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                          | 1 Tag?          | Mo 17.09.12        |             |        |             |
| 1458 | Freischaltung techn. Medien  | 1 Tag?          | Mo 17.09.12        |             |        |             |
| 1459 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 17.09.12        |             |        |             |
| 1460 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                              | 3 Tage          | Mo 17.09.12        |             |        |             |
| 1461 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 17.09.12        |             |        |             |
| 1462 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                               | 2 Tage          | Mi 19.09.12        |             |        |             |
| 1463 | Entsorgung von gekenz. Materials   | 1 Tag?          | Fr 21.09.12        |             |        |             |
| 1464 | Lampendemontage und Kontrolle Kondensatoren                                | 4 Tage          | Di 18.09.12        |             |        |             |
| 1465 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                          | 1 Tag?          | Mo 24.09.12        |             |        |             |
| 1466 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 24.09.12        |             |        |             |
| 1467 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | Di 25.09.12        |             |        |             |
| 1478 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Mi 10.10.12        |             |        |             |
| 1484 | <b>10- PQE 23.02 Ost / 23.03 West Ebene 01 (2 Gebäude)</b>                 | <b>40 Tage?</b> | <b>Di 21.08.12</b> |             |        |             |
| 1485 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Di 21.08.12        |             |        |             |
| 1486 | Nutzerinformation / HHU an Institute                                       | 1 Tag           | Di 21.08.12        |             |        |             |
| 1487 | Vorbegehung durch Gutachter  | 2 Tage          | Mi 29.08.12        |             |        |             |
| 1488 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum:           | 1 Tag           | Fr 14.09.12        |             |        |             |
| 1489 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                          | 1 Tag?          | Mo 17.09.12        |             |        |             |
| 1490 | Freischaltung techn. Medien  | 1 Tag?          | Mo 17.09.12        |             |        |             |
| 1491 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 17.09.12        |             |        |             |
| 1492 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                              | 3 Tage          | Mo 17.09.12        |             |        |             |

Projekt: Gesamt 16 04 12 a DIN A 4  
Datum: Mo 16.04.12

|               |  |                      |  |                      |  |
|---------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Vorgang       |  | Meilenstein          |  | Externe Vorgänge     |  |
| Unterbrechung |  | Sammelvorgang        |  | Externer Meilenstein |  |
| In Arbeit     |  | Projektsammelvorgang |  | Stichtag             |  |

## PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312

| Nr.  | Vorgangname  | Dauer           | Anfang             | 19. Mrz '12 | 19.03. | 26. Mrz '12 |
|------|--|-----------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
|      |  |                 |                    |             |        |             |
| 1493 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 17.09.12        |             |        |             |
| 1494 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Mi 19.09.12        |             |        |             |
| 1495 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Fr 21.09.12        |             |        |             |
| 1496 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Di 18.09.12        |             |        |             |
| 1497 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Mo 24.09.12        |             |        |             |
| 1498 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 24.09.12        |             |        |             |
| 1499 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | Di 25.09.12        |             |        |             |
| 1510 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Mi 10.10.12        |             |        |             |
| 1516 | <b>D- PQE Flur / Treppenraum über vier Ebenen</b>                | <b>35 Tage</b>  | <b>Fr 31.08.12</b> |             |        |             |
| 1517 | <b>11- PQE 23.02 Ost / 23.03 West Ebene U1 (2 Gebäude)</b>       | <b>40 Tage?</b> | <b>Di 04.09.12</b> |             |        |             |
| 1518 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Di 04.09.12        |             |        |             |
| 1519 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Di 04.09.12        |             |        |             |
| 1520 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Mi 12.09.12        |             |        |             |
| 1521 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Fr 28.09.12        |             |        |             |
| 1522 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Mo 01.10.12        |             |        |             |
| 1523 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Mo 01.10.12        |             |        |             |
| 1524 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 01.10.12        |             |        |             |
| 1525 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Mo 01.10.12        |             |        |             |
| 1526 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 01.10.12        |             |        |             |
| 1527 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Mi 03.10.12        |             |        |             |
| 1528 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Fr 05.10.12        |             |        |             |
| 1529 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Di 02.10.12        |             |        |             |
| 1530 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Mo 08.10.12        |             |        |             |
| 1531 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 08.10.12        |             |        |             |
| 1532 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | Di 09.10.12        |             |        |             |
| 1543 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Mi 24.10.12        |             |        |             |
| 1549 | <b>10- PQE 23.02 Ost / 23.03 West Ebene 01 (2 Gebäude)</b>       | <b>40 Tage?</b> | <b>Di 04.09.12</b> |             |        |             |
| 1550 | Vorbereitung   | 25 Tage?        | Di 04.09.12        |             |        |             |
| 1551 | Nutzerinformation / HHU an Institute                             | 1 Tag           | Di 04.09.12        |             |        |             |
| 1552 | Vorbegehung durch Gutachter                                      | 2 Tage          | Mi 12.09.12        |             |        |             |
| 1553 | Auszug des Nutzers in Anmietung mit persönlichen Sachen bis zum: | 1 Tag           | Fr 28.09.12        |             |        |             |
| 1554 | Übergabe der Flächen an BLB/ Zylinder austauschen                | 1 Tag?          | Mo 01.10.12        |             |        |             |
| 1555 | Freischaltung techn. Medien                                      | 1 Tag?          | Mo 01.10.12        |             |        |             |
| 1556 | Baustrom herstellen  | 1 Tag?          | Mo 01.10.12        |             |        |             |
| 1557 | auszulagernde Möbel und Arbeitsmater reinigen                    | 3 Tage          | Mo 01.10.12        |             |        |             |
| 1558 | Abnahme der Leistung   | 3 Tage          | Mo 01.10.12        |             |        |             |
| 1559 | Möbel und Arbeitsmater ausräumen & einlagern                     | 2 Tage          | Mi 03.10.12        |             |        |             |
| 1560 | Entsorgung von gekenz. Materials                                 | 1 Tag?          | Fr 05.10.12        |             |        |             |
| 1561 | Lampendmontage und Kontrolle Kondensatoren                       | 4 Tage          | Di 02.10.12        |             |        |             |
| 1562 | Aufbau Schutzmaßnahmen/ Schleuse, Abschottung usw                | 1 Tag?          | Mo 08.10.12        |             |        |             |
| 1563 | Abnahme Schutzmaßnahmen  | 1 Tag?          | Mo 08.10.12        |             |        |             |
| 1564 | PQE / Ausführung   | 11 Tage?        | Di 09.10.12        |             |        |             |
| 1575 | Nachbereitung  | 4 Tage?         | Mi 24.10.12        |             |        |             |

Projekt: Gesam16 04 12 a DIN A 4  
Datum: Mo 16.04.12

