

**Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**  
**Primärquellenentfernung(PQE) in den Gebäuden**  
**23.02/23.03/23.11/23.12**

**Auszug: Terminübersicht 3. Bauabschnitt/geplant**  
**Stand 13.07.2012**

Vorgänge, bei denen die Nutzer betroffen sind, sind gelb hinterlegt.  
 Vorgänge, bei denen Vertreter der HHU/D 6 betroffen sind, sind blau hinterlegt.  
 Erledigt Vorgänge sind grün hinterlegt.

| Nr. | Vorgangsname  | Dauer in Tagen | Anfang Ca. | Ende Ca.       | Bemerkungen  |
|-----|---|----------------|------------|----------------|--|
| 1   | Nutzerinformation erfolgt am  | 1              | 02.05.2012 | 03.05.2012     |  |
| 2   | Vorbegehung durch Gutachter/Schnittstellklärung Logistik / Schadstoffsanierung<br>Aushändigung von Klebepunkten an die Nutzer für Aus-und Rückzug | 1              | 04.06.2012 | 04.06.2012     | Begehungen beginnen jeweils ab 9.00 Uhr  |
| 3   | Detailerhebung/Bestandsaufnahme Möbel/Akten etc. zwecks Logistikplanung   | 1              | 05.06.2012 | 05.06.2012     | Anwesenheit der Nutzer nicht zwingend erforderlich/Firma wird begleitet durch Vertreter der HHU  |
| 4   | Klärung de Medienanschlüsse Strom/Wasser mit Vertretern des D 6   | 1              | 05.06.2012 | 05.06.2012     |  |
| 5   | Nachbegehung durch Gutachter/Kennzeichnung der Räume mit Arbeitsanweisungen für die Sanierungsfirma und   | 1              | 11.06.2012 | 11.06.2012     | Begehungen beginnen jeweils ab 9.00 Uhr.,  |
| 6.  | Bereitstellung der Aktenrollwagen, Kartonagen für pers. Arbeitsmittel   | 1              | 21.06.2012 | 21.06.2012     |  |
| 7   | Außerbetriebnahme/Abtauen von Kühl- / Gefrierschränken o.ä., wg. fehlender Stromversorgung  |                |            | Bis 27.06.2012 | Die Nutzer werden gebeten, die Inhalte von Kühl- und Gefrierschränken vor dem Abtauen zu entfernen.<br>Der Umgang mit Geräten für Forschung/Lehre, die in Betrieb bleiben müssen oder deren Verlegung an einen anderen Standort müssen in Abstimmung mit HHU/D 6 erfolgen. |
| 8   | Auszug der Nutzer ohne Nutzung der Ersatzflächen  | 1              | 27.06.2012 | 27.06.2012     |  |
| 9   | Übergabe der Flächen an BLB   | 1              | 28.06.2012 | 28.06.2012     |  |
| 10  | Ausbau / Umbau von Raumschließungen Bestands - / Ersatzraum   |                | 28.06.2012 | 28.06.2012     |  |
| 11  | Freischaltung technischer Medien  | 1              | 28.06.2012 | 28.06.2012     |  |

|     |   |    |               |  |   |
|-----|---|----|---------------|--|---|
| 12  | Baustromverteiler aufstellen und anschließen  | 1  | 28.06.2012    | 28.06.2012                             |   |
| 13  | Reinigungsarbeiten und Umzug der persönl. Arbeitsmittel in Ersatzräume                                  | 2  | 28.06.2012    | 29.06.2012                             | Aktenrollwagen, Arbeitsplatz-PC   |
| 13a | Einzug der Nutzer in Ersatzflächen  | 2  | 28.06.2012    | 29.06.2012                             | Auf Grund der enormen Komplexität der Umzüge, keine detaillierten Zeitangaben möglich.  |
| 14  | Reinigung./ Entsorgung / Einlagerung von Akten und Mobiliar, einschl. Abnahme der Leistung              | 6  | 29.06.2012    | 06.07.2012                             | Detailplanung durch BLB mit ausführenden Firmen, Gutachter  |
| 15  | Lampendemontage und Kontrolle der Kondensatoren   | 4  | 09.07.2012    | 12.07.2012                             |   |
| 16  | Aufbau Schutzmaßnahmen  | 1  | 13.07.2012    | 13.07.2012                             |   |
| 17  | Abnahme Schutzmaßnahmen   | 1  | 13.07.2012    | 13.07.2012                             |   |
| 18  | PQE Ausführung  | 11 | 16.07.2012    | 30.07.2012                             |   |
| 19  | Nachbereitung einschließlich Rückzug der eingelagerten Güter, Bauendreinigung                           | 4  | 31.07.2012    | 03.08.2012                             |   |
| 20a | Packen der persönlichen Arbeitsmittel und Akten mit Kennzeichnung des Bestimmungsortes durch die Nutzer | 1  | 03.08.2012    | 05.08.2012<br>Bis spätestens 18.00 Uhr | Logistikunternehmen transportiert die Unterlagen am 06.08.2012 im Laufe des Vormittags  |
| 21  | Übergabe an HHU/D 6, Bauschließung-tauschen und Freischaltung der Medien                                | 1  | 03.08.2012    | 03.08.2012                             | Übergabe parallel zu Punkt 19   |
| 21a | Fensterreinigung außen  | 1  | 03.08.2012    | 03.08.2012                             | Parallel zur Übergabe. Zugang über Außenbalkone   |
| 21c | Raumschließung umarbeiten / austauschen   | 1  | 06.08.2012    | 06.08.2012                             | HHU, intern   |
| 21b | Rückzug der persönlichen Arbeitsmittel aus Ersatz-/Interimfläche.                                       | 1  | 06.08.2012    | 06.08.2012                             | durch Logistikunternehmen   |
| 22  | Rückzug Nutzer  |    | Ab 06.08.2012 |  | Nach erfolgter Übergabe   |
| 23  | Kontrollmessung der Raumluftwerte nach PQE  | 14 | 20.08.2012    | 03.09.2012                             | 14 Tage nach Bezug der Räume sind Messungen unter Nutzungssimulation (inkl. Möbel, Akten, Bücher und normalem Lüftungs- und Nutzungsverhalten) erforderlich.<br>Dies beeinträchtigt nicht die Nutzung der Räume. Die Messung dauert je Raum ca. 4 Stunden. Für die Dauer der Messung dürfen lediglich die Fenster nicht geöffnet werden. Es erfolgen hierzu noch gesonderte Terminabsprachen. |

Aufgestellt:

Karin Willems

Bernd Gerard



Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW  
Düsseldorf

Projektsteuerung BLB

Fachbauleitung/Logistik

Aktualisiert am 13.07.2012:

Michael Guderjahn

Karin Willems