

## Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Primärquellenentfernung(PQE) in den Gebäuden 23.02/23.03/23.11/23.12

### Auszug: Terminübersicht 7. Bauabschnitt/geplant Stand 13.07.2012

Vorgänge, bei denen die Nutzer betroffen sind, sind gelb hinterlegt.  
Vorgänge, bei denen Vertreter der HHU/D 6 betroffen sind, sind blau hinterlegt.  
Erledigt Vorgänge sind grün hinterlegt.

Nr.	Vorgangsname	Dauer in Tagen	Anfang Ca.	Ende Ca.	Bemerkungen
1	Nutzerinformation erfolgt am	1	22.05.2012	22.05.2012	
2	Vorbegehung durch Gutachter/Schnittstellklärung Logistik / Schadstoffsanierung <b>Aushändigung von Klebepunkten und -etiketten an die Nutzer für Aus- und Rückzug</b>	1	25.07.2012	25.07.2012	Begehungen beginnen jeweils ab 9.00 Uhr
3	Detailerhebung/Bestandsaufnahme Möbel/Akten etc. zwecks Logistikplanung	1	26.07.2012	26.07.2012	Anwesenheit der Nutzer nicht zwingend erforderlich/Firma wird begleitet durch Vertreter der HHU
4	Klärung de Medienanschlüsse Strom/Wasser mit Vertretern des D 6	1	26.07.2012	26.07.2012	
5	Nachbegehung durch Gutachter/Kennzeichnung der Räume mit Arbeitsanweisungen für die Sanierungsfirma	1	06.08.2012	06.08.2012	Begehungen beginnen jeweils ab 9.00 Uhr.
6.	Bereitstellung der Aktenrollwagen, Kartonagen für pers. Arbeitsmittel	1	15.08.2012	15.08.2012	
7	Außerbetriebnahme/Abtauen von Kühl- / Gefrierschränken o.ä., wg. fehlender Stromversorgung			Bis 22.08.2012	Die Nutzer werden gebeten, die Inhalte von Kühl- und Gefrierschränken vor dem Abtauen zu entfernen. Der Umgang mit Geräten für Forschung/Lehre, die in Betrieb bleiben müssen oder deren Verlegung an einen anderen Standort müssen in Abstimmung mit HHU/D 6 erfolgen.
8	Auszug der Nutzer ohne Nutzung der Ersatzflächen	1	22.08.2012	22.08.2012	
9	Übergabe der Flächen an BLB	1	23.08.2012	23.08.2012	

10	Ausbau / Umbau von Raumschließungen Bestands -/ Ersatzraum	1	23.08.2012	23.08.2012	
11	Freischaltung technischer Medien	1	23.08.2012	23.08.2012	
12	Baustromverteiler aufstellen und anschließen	1	23.08.2012	23.08.2012	
13	Reinigungsarbeiten und Umzug der persönl. Arbeitsmittel in Ersatzräume	2	23.08.2012	24.08.2012	Aktenrollwagen, Arbeitsplatz-PC
13a	Einzug der Nutzer in Ersatzflächen	2	23.08.2012	24.08.2012	Auf Grund der enormen Komplexität der Umzüge, keine detaillierten Zeitangaben möglich.
14	Reinigung./ Entsorgung / Einlagerung von Akten und Mobiliar, einschl. Abnahme der Leistung	6	24.08.2012	31.08.2012	Detailplanung durch BLB mit ausführenden Firmen, Gutachter
15	Lampendemontage und Kontrolle der Kondensatoren	4	03.09.2012	06.09.2012	
16	Aufbau Schutzmaßnahmen	1	07.09.2012	07.09.2012	
17	Abnahme Schutzmaßnahmen	1	07.09.2012	07.09.2012	
18	PQE Ausführung	13	10.09.2012	26.09.2012	
19	Nachbereitung einschließlich Rückzug der eingelagerten Güter, Bauendreinigung	3	27.09.2012	01.10.2012	
20a	Packen der persönlichen Arbeitsmittel und Akten mit Kennzeichnung des Bestimmungsortes durch die Nutzer		02.10.2012	02.10.2012 Bis spätestens 18.00 Uhr	Logistikunternehmen transportiert die Unterlagen am 04.10.2012 im Laufe des Vormittags
21	Übergabe an HHU/D 6, Bauschließung- tauschen und Freischaltung der Medien	1	02.10.2012	02.10.2012	
21a	Fensterreinigung außen		Ab 04.09.2012		Parallel zur Übergabe/Voraussetzung Zugang erfolgt über Außenbalkone.
21c	Raumschließung umarbeiten / austauschen	1	04.10.2012	04.10.2012	HHU, intern
21b	Rückzug der persönlichen Arbeitsmittel aus Ersatz-/Interimfläche.		04.10.2012	04.10.2012	durch Logistikunternehmen
22	Voraussichtlicher Rückzug Nutzer		Ab 04.10.2012		Nach erfolgter Übergabe (Zeile 21)
23	Kontrollmessung der Raumluftwerte nach PQE	14	18.10.2012	31.10.2012	14 Tage nach Bezug der Räume sind Messungen unter Nutzungssimulation (inkl. Möbel, Akten, Bücher und normalem Lüftungs- und Nutzungsverhalten) erforderlich. Dies beeinträchtigt <u>nicht</u> die Nutzung der Räume. Die Messung dauert je Raum ca. 4 Stunden. Für die Dauer der Messung dürfen lediglich die Fenster nicht geöffnet werden. Es erfolgen hierzu noch gesonderte Terminabsprachen.

Aufgestellt:

Karin Willems  
Projektsteuerung BLB

Bernd Gerard  
Fachbauleitung/Logistik

Aktualisiert am 13.07.2012:

Michael Guderjahn

Karin Willems