

PRIMÄRQUELLENENTFERNUNG (PQE) IN GEB. 2302/2303/2311/ 2312
 Übersichtsplan Treppenhäuser_im Zuge der Bauabschnitte 1 bis 11
 Stand 18.07.2012



Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Düsseldorf

PQE Treppenhausübersicht					Termine		18.07.2012
Bezeichnung / Treppenhäuser	Gebäude	Ebenen	Anzahl/Etagen	Bauabschnitt	Anfang	Ende	Status
1	2311	01 bis 03	3	3	06.07.2012	08.07.2012	erledigt
2	2303	U1 bis 02	4	4	20.07.2012	23.07.2012	
3	2302	U1 bis 01	3	6	17.08.2012	20.08.2012	
3.1	2302	02 bis 03	2	6	07.09.2012	10.09.2012	
4	2312	U1 bis 01	3	9	28.09.2012	01.10.2012	
4.1	2312	02 bis 04	3	9	19.10.2012	22.10.2012	
Aktualisiert: Willems/BLB 18.07.2012							