

Bauberschnitt	Legende:			Messungen													Luftfeuchtigkeit (%)	Probenvolumen (m³)	Probenmedium	Bemerkung			
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></div> Wert < 300 <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black;"></div> Wert 300 - 3000 <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black;"></div> Wert >3000 </div>			Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner Bestimmungsgrenze			Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]														
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB ⁺ ₅	118	28	52	101	153	138					180		
6	23.02	U1	81	Seminarraum	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,0	20,5	165	<2	5,9	12	8,8	3,6	2,4	<2	56,8	1,009	Florisit	WE		
6	23.02	U1	82	Werkstatt	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,0	20,5	115	<2	4,5	9	7,1	2,5	<2	<2	58,8	1,009	Florisit	WE		
6	23.02	U1	84	Büro	27.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,9	18,4	175	<2	5	12	10	4,6	3,2	<2	60,8	1,045	Florisit	WE		
10	23.02	00	61	Versuchslabor	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,0	22,0	110	<2	4,6	9,1	8,1	2,1	<2	<2	41,2	1,003	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen	
11	23.02	00	62	Labor	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,9	22,0	165	<2	5,5	11	13	3	<2	<2	46,8	1,000	Florisit	WE		
10	23.02	00	63	Seminarraum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,0	22,0	245	<2	7,9	19	18	4,5	<2	<2	43,3	1,000	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen	
10	23.02	00	64	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,1	22,0	215	<2	8	16	15	4,4	<2	<2	43,0	1,001	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen	
11	23.02	00	65	SLO-Labor	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,9	16,4	265	<2	12	20	13	4,8	3	<2	52,5	1,045	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen	
10	23.02	00	66	Praktikumsr.	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,2	22,0	240	<2	9,3	20	15	4,1	<2	<2	42,4	1,000	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen	
11	23.02	00	66a	Praktikumsr.	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,3	22,0	335	<2	13	28	19	4,7	2,1	<2	44,2	1,000	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen	
11	23.02	00	67	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,2	22,0	400	<2	19	44	14	3,3	<2	<2	42,5	1,000	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen	
6	23.02	00	81	Verhaltensmessraum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,3	22,0	175	<2	9,6	15	7,8	2,6	<2	<2	47,6	1,009	Florisit	WE		
6	23.02	00	82	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,7	22,0	285	<2	11	20	18	5,5	2,8	<2	47,5	1,015	Florisit	WE		
6	23.02	00	83	Verhaltensmessraum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,4	22,0	215	<2	12	18	9,3	4,1	<2	<2	48,2	1,020	Florisit	WE		
6	23.02	00	84	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,9	16,4	190	<2	6,6	9,6	7,1	3,6	2,8	<2	53,1	1,045	Florisit	WE		
6	23.02	00	85	Verhaltensmessraum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,9	22,0	240	<2	14	23	8,3	3	<2	<2	44,1	1,030	Florisit	WE		
6	23.02	00	86	Teeküche	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,6	22,0	190	<2	8	14	10	4	<2	<2	45,6	1,029	Florisit	WE		
6	23.02	00	87	Verhaltensmessraum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,3	22,0	195	<2	7,9	16	11	4,2	<2	<2	43,1	1,036	Florisit	WE		
6	23.02	00	88	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,9	22,0	315	<2	13	26	16	5,2	2,1	<2	46,0	1,040	Florisit	WE	Zusatzmaßnahmen werden derzeit geplant	
6	23.02	00	89	Warterraum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,7	22,0	160	<2	8	14	7,1	2,5	<2	<2	44,7	1,037	Florisit	WE		
6	23.02	00	90	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,8	22,0	215	<2	11	19	9,6	3,4	<2	<2	47,1	1,045	Florisit	WE		
7	23.02	01	21	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,3	16,4	125	<2	7	10	5,9	2,3	<2	<2	53,9	1,046	Florisit	WE		
7	23.02	01	22A	Lager	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	20,9	10,3	195	<2	10	16	10	2,6	<2	<2	47,3	1,033	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen	
7	23.02	01	22B	Lager	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,2	10,3	200	<2	9,1	15	12	3,4	<2	<2	47,4	1,038	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen	
7	23.02	01	23	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,3	16,4	80	<2	4,7	7,1	4,3	<2	<2	<2	53,1	1,045	Florisit	WE		
7	23.02	01	24	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,1	10,3	48	<2	2,7	4,2	2,7	<2	<2	<2	46,5	1,036	Florisit	WE		
7	23.02	01	25	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,2	21,0	195	<2	7	11	10	6,1	4,4	<2	51,2	1,020	Florisit	WE		
7	23.02	01	26	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,1	10,3	75	<2	4	6,8	4,6	<2	<2	<2	47,8	1,033	Florisit	WE		
7	23.02	01	26A	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,3	10,3	100	<2	4,4	6,9	5,8	3	<2	<2	46,6	1,035	Florisit	WE		
7	23.02	01	27	Büro	24.08.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,1	16,4	100	<2	3	5,7	5,6	3,3	2,2	<2	52,0	1,045	Florisit	WE		
7	23.02	01	28	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,9	10,3	295	<2	6,5	9,3	6,8	7,3	<2	<2	42,0	1,038	Florisit	WE		
7	23.02	01	29	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,2	16,4	70	<2	4,6	5,5	3,8	<2	<2	<2	53,1	1,045	Florisit	WE		
6	23.02	01	41	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,1	19,2	290	<2	8,8	16	12	3,5	<2	<2	48,1	1,013	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen	
6	23.02	01	42	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,1	19,2	70	<2	3,7	3,8	3,7	2,3	<2	<2	47,1	1,011	Florisit	WE		
6	23.02	01	43	Büro	27.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,2	18,4	155	<2	8,4	12	8,3	2,6	<2	<2	55,2	1,045	Florisit	WE		
6	23.02	01	44	Büro	27.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,1	18,4	140	<2	7,8	11	7,2	2,2	<2	<2	57,2	1,045	Florisit	WE		
6	23.02	01	45	Versuchsräum	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,1	19,2	160	<2	6,4	11	11	3,1	<2	<2	48,1	1,000	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen	
6	23.02	01	46	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,5	19,2	305	<2	10	20	23	5,7	2,1	<2	48,1	1,011	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen	
6	23.02	01	47	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,1	19,2	75	<2	4,1	6,7	4,3	<2	<2	<2	46,7	1,015	Florisit	WE		
6	23.02	01	48	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,2	19,2	355	<2	9,6	22	28	7,4	3,7	<2	47,4	1,018	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen	
6	23.02	01	49	Seminarraum	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,5	19,2	205	<2	4,5	9,6	17	6,3	3,1	<2	46,4	1,009	Florisit	WE		
11	23.03	U1	21	Büro	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,8	20,5	395	<2	17	34	21	5	2,4	<2	52,0	1,045	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen	
11	23.03	U1	22	Lager	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,8	20,5	290	<2	13	22	16	4,1	2,5	<2	57,0	1,046	Florisit	WE		
11	23.03	U1	23	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,8	21,2	290	<2	2,5	9,3	14	14	8,5	7,7	4,5	48,6	1,000	Florisit	WE	
11	23.03	U1	24	Werkstatt	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,8	20,5	450	<2	4	18	29	24	8,5	6,7	3,6	55,0	1,045	Florisit	WE	Keine Lüftungsmöglichkeit, da kein Fenster vorhanden.
11	23.03	U1	25	Seminarraum	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,7	20,5	145	<2	6,2	10	7,7	2,8	2	<2	54,5	1,045	Florisit	WE		
11	23.03	U1	26	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,0	21,2	110	<2	4,8	7,6	6,8	2,5	<2	<2	49,2	1,000	Florisit	WE		
11	23.03	U1	28	Werkstatt	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,9	20,5	375	<2	2,4	14	25	24	7,3	4,7	<2	52,5	1,045	Florisit	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen
1	23.03	U1	41	Untersuchungsraum	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,6	20,5	150	<2	7,1	12	8	2,6	<2	<2	55,2	1,045	Florisit	WE		
1	23.03	U1	42	Büro	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,2	20,5	150	<2	9,2	15	5,7	<2	<2	<2	54,1	1,045	Florisit	WE		
1	23.03	U1	43	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,1	21,2	90	<2	5,3	7,5	4,9	<2	<2	<2	55,5	1,000	Florisit	WE		
1	23.03	U1	44	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,3	21,2	100	<2	4,9	7,2	5,7	2,1	<2	<2	54,9	1,000	Florisit	WE		
1	23.03	U1	45	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,3	18,0	90	<2	4,4	8,6	5,2	<2	<2	<2	51,6	1,045	Florisit	WE		
1	23.03	U1	46	U-Raum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,6	13,0	110	<2	6	9,5	6,7	<2	<2	<2	44,8	1,018	Florisit	WE		
1	23.03	U1	47	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	20,8	13,0	105	<2	5,1	9,5	5,9	<2	<2	<2	56,4	1,036	Florisit	WE		
1	23.03	U1	48	U-Raum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,7	13,0	125	<2	7,2	11	6,7	<2	<2	<2	54,3	1,005	Florisit	WE		
1	23.03	U1	49	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,4	13,0	75	<2	4,1	7	4	<2	<2	<2	52,7	1,035	Florisit	WE		
1	23.03	U1	50	U-Raum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,0	13,0	70	<2	4,2	5,9	3,4	<2	<2	<2	53,7	1,023	Florisit	WE		
1	23.03	U1	51	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,2	13,0	60	<2	2,8	4,8	2,8	<2	<2	<2	53,2	1,031	Florisit	WE		
1	23.03	U1	52	U-Raum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,2	13,0	65	<2	2,9	5,9	4,4	<2	<2	<2	54,1	1,017	Florisit	WE		
4	23.03	U1	61	Seminarraum	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22															

Baubabschnitt	Legende:			Messungen														Luftfeuchtigkeit (%)	Probenvolumen (m³)	Probenmedium	Nutzer	Bemerkung
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></div> Wert < 300 <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></div> Wert 300 - 3000 <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black;"></div> Wert >3000 </div>			Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner Bestimmungsgrenze			Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]													
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB 5	118	28	52	101	153	138	180					
2	23.03	U1	84	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,0	21,2	305	<2	13	22	19	4,6	2,5	<2	55,4	1,000	Florisil	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen
2	23.03	U1	85	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,1	13,0	125	<2	8	13	4,4	<2	<2	<2	47,8	1,045	Florisil	WE	
2	23.03	U1	86	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,8	21,2	100	<2	5,1	8,4	6,4	<2	<2	<2	53,0	1,023	Florisil	WE	
2	23.03	U1	87	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,7	13,0	100	<2	5,1	9,6	4,9	<2	<2	<2	50,5	1,045	Florisil	WE	
2	23.03	U1	88	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,7	13,0	230	<2	12	20	11	3	<2	<2	49,9	1,045	Florisil	WE	
2	23.03	U1	89	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,8	13,0	290	2,9	8,6	19	18	4,6	4	4	49,4	1,045	Florisil	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen
2	23.03	U1	90	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,8	13,0	195	<2	8,4	14	10	3,7	2,9	<2	49,9	1,045	Florisil	WE	
11	23.03	00	21	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	25,0	20,1	295	4,9	11	20	12	5,1	5,4	5,7	39,7	1,038	Florisil	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen
11	23.03	00	22	Labor	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	25,4	20,1	210	<2	7,9	14	13	4,3	2,7	<2	45,0	1,045	Florisil	WE	
11	23.03	00	23	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,4	20,1	280	<2	12	24	13	4,4	2,9	<2	42,0	1,045	Florisil	WE	
11	23.03	00	24	Lager	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,3	20,1	380	<2	15	26	21	7,2	4,4	2,1	43,2	1,045	Florisil	WE	
11	23.03	00	25	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,7	21,0	165	<2	6,7	9,8	10	4,1	2,2	<2	49,0	1,045	Florisil	WE	
11	23.03	00	26	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,1	20,1	260	2,8	9,7	15	17	6	4,1	<2	42,5	1,045	Florisil	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen
11	23.03	00	27	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,4	20,1	440	<2	27	43	15	3,1	<2	<2	43,2	1,045	Florisil	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen
11	23.03	00	29	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,1	20,1	100	<2	4,4	6,5	6,1	2,6	<2	<2	43,6	1,045	Florisil	WE	
1	23.03	00	41	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,0	18,7	160	<2	8,7	13	7,7	2,9	<2	<2	45,9	1,045	Florisil	WE	
1	23.03	00	42	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,8	20,1	70	<2	5,1	6,2	2,8	<2	<2	<2	43,3	1,005	Florisil	WE	
1	23.03	00	43	Vorraum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,7	20,1	215	<2	9,8	15	11	4,6	2,8	<2	42,5	1,012	Florisil	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen
1	23.03	00	44	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,5	21,0	195	<2	4,6	6,8	4,9	2,8	2,2	<2	48,7	1,045	Florisil	WE	
1	23.03	00	45	Lager	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,6	20,1	290	<2	8,6	13	11	4,9	2,7	<2	43,0	1,007	Florisil	WE	
1	23.03	00	46	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,9	21,0	85	<2	5,7	7,4	4,2	<2	<2	<2	54,2	1,044	Florisil	WE	
1	23.03	00	47	Vorraum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,9	20,1	235	<2	11	17	14	5,7	2,9	<2	43,1	1,009	Florisil	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen
1	23.03	00	48	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,9	20,1	245	<2	10	15	14	6	4	<2	47,9	1,015	Florisil	WE	
1	23.03	00	49	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,8	20,1	200	<2	8,6	12	9,3	4,3	3,3	2,1	43,7	1,010	Florisil	WE	
1	23.03	00	50	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,8	20,1	250	<2	15	19	10	3,7	2,2	<2	46,9	1,022	Florisil	WE	
1	23.03	00	51	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,8	20,1	220	<2	9,9	14	11	5,4	3,9	<2	43,7	1,002	Florisil	WE	
1	23.03	00	52	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,4	20,1	305	<2	17	22	14	5	3	<2	44,2	1,001	Florisil	WE	Zusatzmaßnahmen werden geplant
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminarraum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,5	18,7	395	2,9	17	25	25	7,5	4,6	<2	48,1	1,045	Florisil	WE	Messung vor der Beschichtung
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminarraum			MNS			<2	<2						<2			Florisil	WE	
4	23.03	00	62a	vor der Kammer	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,1	18,7	445	3,2	22	32	22	8,2	5,1	<2	48,9	1,045	Florisil	WE	Messung vor der Beschichtung ohne Luftwechsel
4	23.03	00	62a	vor der Kammer			MNS			<2	<2						<2			Florisil	WE	
4	23.03	00	63	Büro	27.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,7	18,4	295	<2	10	15	10	3	2,6	<2	64,4	1,045	Florisil	WE	
4	23.03	00	64	Büro	27.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,2	18,4	135	<2	5	8	8,7	2,8	2	<2	62,3	1,037	Florisil	WE	
4	23.03	00	65	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,1	21,0	190	<2	7,3	11	9,2	2,6	<2	<2	62,0	1,045	Florisil	WE	
4	23.03	00	66	Büro	27.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,1	18,4	85	<2	4,7	8	6,8	<2	<2	<2	63,8	1,031	Florisil	WE	
4	23.03	00	67	Büro	27.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,1	18,4	100	<2	5,2	8,6	6,5	<2	<2	<2	63,0	1,026	Florisil	WE	
4	23.03	00	68	Büro	27.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	20,1	18,4	160	<2	6,8	10	9,8	3,5	2,2	<2	64,1	1,028	Florisil	WE	
4	23.03	00	69	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,2	18,7	190	<2	7,2	12	12	4	2,6	<2	47,1	1,045	Florisil	WE	
4	23.03	00	69a	Vorraum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,2	18,7	200	<2	7,9	13	13	3,9	2,3	<2	47,0	1,045	Florisil	WE	
4	23.03	00	70	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	BAM	23,9	21,0	<30	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	50,7	1,056	Florisil	WE	
2	23.03	00	81	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,3	18,7	275	3,7	6,9	14	18	6	5,5	4,5	47,7	1,045	Florisil	WE	Nutzerwunsch: Kein Beschichtungsmaßnahmen
2	23.03	00	82	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,5	16,4	130	<2	5,6	8,2	7,2	3,1	2,1	<2	50,8	1,045	Florisil	WE	
2	23.03	00	83	Seminarraum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,0	18,7	160	<2	5,1	9,2	11	4,2	2,8	<2	47,2	1,045	Florisil	WE	
2	23.03	00	84	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,7	18,7	110	<2	5,1	6,6	5,5	2,5	<2	<2	47,9	1,044	Florisil	WE	
2	23.03	00	85	Labor	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,4	21,0	165	<2	8	10	9,4	3,6	2,4	<2	53,0	1,039	Florisil	WE	
2	23.03	00	86	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,5	18,7	195	<2	6,6	7,9	6	<2	<2	<2	47,2	1,045	Florisil	WE	
2	23.03	00	87	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,7	18,7	115	<2	7,7	11	4,6	<2	<2	<2	48,2	1,046	Florisil	WE	
2	23.03	00	88	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,6	18,7	110	<2	6	8,2	6	2,1	<2	<2	47,9	1,044	Florisil	WE	
2	23.03	00	89	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,8	18,7	135	<2	7	9,4	7,5	2,7	<2	<2	48,7	1,045	Florisil	WE	
2	23.03	00	90	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,7	18,7	170	<2	9,7	13	8,5	2,5	<2	<2	50,7	1,045	Florisil	WE	
2	23.03	00	91	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,8	18,7	155	<2	8,1	13	7,7	2,1	<2	<2	45,7	1,031	Florisil	WE	
2	23.03	00	92	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,9	18,7	285	<2	15	21	13	4,7	2,8	<2	57,5	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	00	41	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,0	19,5	215	<2	12	20	11	<2	<2	<2	37,6	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	00	42	Labor S1	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,8	19,5	235	2	7	15	17	5,4	3	<2	37,3	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	00	43	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,7	19,5	130	<2	7,4	10	8,1	<2	<2	<2	37,3	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	00	44	Chemie-Labor S1	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,7	19,5	195	2,1	4,4	11	15	5,3	3,1	<2	37,1	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	00	45	Büro	24.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,9	16,4	310	<2	13	24	19	4	2,3	<2	54,5	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	00	46	Tier-OP	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,6	19,5	185	<2	6,2	11	11	3,2	<2	<2	38,2	1,040	Florisil	WE	
6	23.12	00	47	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,9	19,5	600	2,6	29	43	35	6,2	2,9	<2	39,7	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	00	48	Verhaltensmessraum	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,8	19,5	410	<2	22	30	22	5	2,6	<2	41,2	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	00	49	Büro	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,9	19,5	295	<2	10	22	20	4,5	2,1	<2	42,9	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	01	41	Labor	14.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,3	19													